

Оценка результатов реализации муниципальной программы  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

наименование муниципальной программы (подпрограммы)  
за 1 квартал 2022 года

№ п/п	Основные мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя на 2022 г	Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2022г
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».						
1.1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры	ед	–	0	0
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»						
2.1.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств	ед	–	0	0
2.2.	Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования	ед	–	0	0
2.3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств	ед	–	0	0
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»						
3.1.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	ед	–	0	0
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»						
4.1.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения	Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения	ед	–	0	0

Координатор муниципальной программы

О.И.Политова

04.04.2022

Черанева Татьяна Викторовна  
8 (49664)24391



Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»  
наименование муниципальной программы (подпрограммы)  
за 1 квартал 2022 года

№ п/п	Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
		тыс. руб.	тыс. руб.		
	1	2	3	4	5
<b>Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».</b>					
1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».	0,00	0	0	
1.1.	Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»	0,00	0	0	
1.1.1.	Строительство дома культуры в р.п. Михнево (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0	0	
	<b>Итого по Подпрограмме II:</b>	0,00	0	0	
	<b>бюджет Московской области</b>	0,00	0	0	
	<b>бюджет городского округа Ступино</b>	0,00	0	0	
<b>Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»</b>					
1.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.	171 829,51	0	0	
1.1.	Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.	171 829,51	0	0	
1.1.1.	Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)	171 829,51	0	0	Заключен муниципальный контракт от 21.06.2021 №51-А. Получено свидетельство АГО, проектная документация находится на проверке ГАУ МО «Мособлгосэкспертизы». На данный момент времени на объекте установлен информационный стенд, ведутся работы
1.1.2.	Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)	0,00	0	0	
2.	Основное мероприятие 02.02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»	0,00	0	0	
2.1.	Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области	0,00	0	0	
2.1.1.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)	0,00	0	0	
2.1.2.	Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 (ПИР и строительство)	0,00	0	0	
3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»	1 243 875,94	282 122,94	22,68%	
3.1.	Мероприятие Е1.02. «Капитальные вложения в объекты общего образования»	40 000,00	0	0	
3.1.1.	Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, Центральный микрорайон (ПИР и строительство)	0,00	0	0,00	
3.1.2.	Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад. 5 (ПИР и строительство)	40 000,00	0	0,00	В связи с приоритетностью объекта произведена корректировка сроков на период реализации 2022-2024гг.
3.2.	Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	1 203 875,94	282 122,94	23,43%	
3.2.1.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)	556 986,46	0,00	0,00	Стадия: СМР*. Общая готовность объекта – 8,3%. Получена положительная экспертиза корректировки сметной документации ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».
3.2.1.1.	ПИР и строительство	556 986,46	0,00	0,00	
3.2.1.2.	Стройконтроль, авторский надзор	0,00	0	0,00	
3.2.2.	Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)	646 889,48	282 122,94	43,61%	Произведена оплата за ПИР

3.2.2.1.	ПИР и строительство	646 889,48	0,00	0,00	
3.2.2.2.	Тех. присоединение	0,00	0,00	0,00	
	<b>Итого по Подпрограмме III:</b>	<b>1 415 705,45</b>	<b>282 122,94</b>	<b>0,00</b>	
	<b>бюджет Московской области</b>	<b>1 298 876,17</b>	<b>268 016,79</b>	<b>0,00</b>	
	<b>бюджет городского округа Ступино</b>	<b>116 829,28</b>	<b>14 106,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»</b>					
1.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	446 021,38	0,00	0,00	
1.1.	Мероприятие Р5.04."Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов	446 021,38	0,00	0,00	
1.1.1.	Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10	446 021,38	0,00	0,00	Стадия ПИР, экспертиза проекта. Рабочая документация находится на этапе изготовления у ООО ПБ "Тандем"
	<b>Итого по Подпрограмме V:</b>	<b>446 021,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>бюджет Московской области</b>	<b>423 720,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>бюджет городского округа Ступино</b>	<b>22 301,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»</b>					
1.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0,00	
	<b>Итого по Подпрограмме VI:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>бюджет Московской области</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>бюджет городского округа Ступино</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ</b>	<b>1 861 726,83</b>	<b>282 122,94</b>	<b>15,15</b>	
	<b>в том числе:</b>				
	<b>бюджет Московской области</b>	<b>1 722 596,48</b>	<b>268 016,79</b>	<b>15,56</b>	
	<b>бюджет городского округа Ступино</b>	<b>139 130,35</b>	<b>14 106,15</b>	<b>10,14</b>	

\*ПИР - проектно-исследовательские работы,  
СМР - строительные-монтажные работы, ТЗ -  
Техническое задание

Координатор муниципальной программы

04.04.2022



О.И.Политова  
(подпись)



## Аналитическая записка

### Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 1 квартал 2022 года

Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.

Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.

**Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)**

21 июня 2021 г. заключен МК №51-А «На выполнение проектно – изыскательских работ, выполнение работ по строительству объекта.

В апреле 2022 г. получено свидетельство АГО, проектная документация находится на проверке ГАУ МО «Мособлгосэкспертизы».

Планируемая дата выхода из экспертизы 12 апреля 2022 г. в части конструктивных решений.

Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию апрель 2023 года.

На данный момент времени на объекте установлен информационный стенд, ведутся работы: разработке грунта, перемещение его в зону насыпи и вертикальная планировка. Сварочные работы по установке паспорта объекта, по установке ограждения мусорки в перемещенное место, откачка грунтовых вод и от осадков из котлована. Вывоз срубленной поросли и деревьев. Устройство временных дорог и площадок складирования.

Мероприятие E1.03 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»

**На 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию объекта: Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство).**

Строительство данного объекта выполнялось в соответствии с муниципальным контрактом №182-А ООО «ФСК ХАКИ». 30.07.2020г контракт расторгнут в одностороннем порядке по инициативе администрации городского округа Ступино Московской области в связи с неисполнением контрактных обязательств со стороны подрядчика. Общая готовность объекта – 8,3%

11.05.2021г. в ходе судебного разбирательства было подписано мировое соглашение с компанией ООО ФСК «ХАКИ». В октябре 2021 года проведена корректировка сметной документации путем переиндексации смет в текущий уровень. 29 ноября 2021 г. получена положительная экспертиза корректировки сметной документации ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Конкурсная документация направлена на согласование в комитет по конкурентной политике Московской области, 14.03.2022г. опубликована закупка. Предварительная дата заключения контракта - 26 апреля 2022 г. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию-2023 год. Дата начало строительства – май 2022г. ( 14 месяцев)Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год.

**Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)**

В рамках муниципального контракта №14 ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» проводилась разработка инженерных изысканий, проектной документации для привязки и оптимизации проекта повторного использования, выполнения рабочей документации, проект благоустройства и проект интерьеров для строительства школы.

15.03.2021г. получена положительная экспертиза от ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» зарегистрирована проектная документация в информационной системе по обеспечению градостроительной деятельности в Московской области (ИСОГД) 11.05.2021.

Осуществлена оплата выполненных работ по проектированию объекта в размере 11,0 млн.руб, в том числе 550,02 тыс.руб из бюджета городского округа Ступино, 10450,38 тыс.руб из бюджета Московской области.

29.12.2021 г. заключен муниципальный контракт №182-А «Выполнение работ по строительству объекта: «Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный».

На данный момент времени ведется производство работ: Устройство временного ограждения, планировка участка под арматурный цех, разработка котлована в осях Ж-Т/9-14 согласно графику производства работ с 21.03. – 15.05.2022г., укладка дорожных плит для временных проездов. Также с 25.04-24.06.2022г. запланированы монолитные работы. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию апрель 2023 года.

**Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10**

19.11.2021 получено положительное заключение от ГАУ МО «Мособлгосэкспертизы» на проектно-сметную документацию.

В данный момент идет подготовка рабочей документации со стороны ООО ПБ «Тандем» (предварительная дата предоставления 21.01.2022г.).

14.01.2022г. отправлена конкурсная документация в комитет по конкурентной политике Московской области.

Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения

Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области

Строительство перенесено на 2025 год.

**Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул. Школьная, влад. 5 (ПИР и строительство)**

Согласно государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», данный объект был запланирован в 2024-2026гг, но в рамках тесного сотрудничества и плодотворной работы с Министерством строительного комплекса Московской области в связи с приоритетностью вышеуказанного объекта произведена корректировка сроков на период реализации 2022-2024гг.


10.03.2022г. опубликована закупка. Предварительная дата заключения муниципального контракта 25 апреля 2022 г.

Продолжительность проектирования – 8 месяцев (апрель 2022-декабрь 2022г.)

Продолжительность строительства – 18 месяцев (январь 2023 – июнь 2024г.)

Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию 2024 год.

Координатор муниципальной программы



О.И.Политова

**Аналитическая записка**

**Оценка результатов реализации муниципальной программы  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 1 квартал 2022 года**

**Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»  
Ввод объектов в эксплуатацию в 2022 году не предусмотрен.**

Координатор  
муниципальной программы



О.И.Политова

