

Аналитическая записка
муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
за 1 квартал 2023 года

Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Основное мероприятие 01. «Организация строительства (реконструкция) объектов дошкольного образования» профинансировано на сумму 136,912 тыс.руб. (0,05% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 93,374 тыс.руб., за счет средств городского округа Ступино – 43,538 тыс.руб.

Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина 21 июня 2021 г. заключен МК №51-А. Выполнение проектно – изыскательских работ, выполнение работ по строительству объекта. Подрядная организация ООО «2Б Проект». Общая строительная готовность 90%. Срок ввода в эксплуатацию сентябрь 2023 года.

Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкция) объектов общего образования» профинансировано на сумму 96 492,630 тыс.руб. (5,51% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 93 416,467 тыс.руб., за счет средств городского округа Ступино – 3 076,163 тыс.руб.

Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)

29 декабря 2021 г. заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядная организация ООО «Воздвижение». 14.02.2022г. получено разрешение на строительство. Общая строительная готовность 50%. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2024 года.

Школа на 550 мест по адресу: Московская область, г.Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)

15.04.2022 заключен муниципальный контракт № 37-А. Выполнение работ по строительству объекта. 26.10.2022г. Подрядная организация ООО «СК-ПАМИР 2000» подала документы на корректировку проектной документации в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Общая строительная готовность 11,7% Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - 2024 год.

Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул. Школьная, влад. 5 (ПИР и строительство)

15.04.2022 заключен муниципальный контракт № 37-А. Разработана проектная документация и находится в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2024 года.

По Подпрограмме II «Строительство (реконструкция) объектов культуры», Подпрограмме V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Подпрограмме VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» в 2023 году финансирование не предусмотрено.

Заместитель главы администрации
городского округа Ступино
Московской области



О.И.Политова