

Аналитическая записка
муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
за 2023 год

Запланировано финансирование в сумме 1 625 956,251 тыс.руб., в том числе 1 329 275,630 тыс. руб. за счет бюджета Московской области, 271 467,521 тыс.руб. за счет бюджета городского округа Ступино, 25 213,100 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. Исполнение 99,99% от плана.

Профинансировано за 2023 в сумме 1 625 717,870 тыс.руб., в том числе 1 329 170,768 тыс. руб. за счет бюджета Московской области, 271 334,002 тыс.руб. за счет бюджета городского округа Ступино, 25 213,10 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.

Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Основное мероприятие 01. «Организация строительства (реконструкция) объектов дошкольного образования» профинансировано на сумму 115,212 тыс.руб. (100% от плана), за счет средств городского округа Ступино. Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям Детский сад «Лесная сказка» Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина.

Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкция) объектов общего образования» профинансировано на сумму 1 238 990,834 тыс.руб. (99% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 1 090 714,605 тыс.руб., за счет средств городского округа Ступино – 148 276,228 тыс.руб.

Мероприятие 02.04 Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)

29 декабря 2021 г. заключен муниципальный контракт № 182-А на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядная организация ООО «Воздвижение». 14.02.2022г. получено разрешение на строительство. Общая строительная готовность 77%. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2024 года.

Мероприятие 02.04 Школа на 550 мест по адресу: Московская область, г.Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)

15.04.2022 заключен муниципальный контракт № 37-А на выполнение работ по строительству объекта. 26.10.2022г. Подрядная организация ООО «СК-ПАМИР 2000». 15.05.2023 получено продление РС. Общая строительная готовность 51%. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2024 год.

Мероприятие 02.03 Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул. Школьная, влад. 5 (ПИР и строительство)

15.04.2022 заключен муниципальный контракт № 36-А на выполнение работ по строительству объекта. Подрядная организация ООО «2Б Проект». 03.07.2023 получено разрешение на строительство. Общая строительная готовность 38%. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2024 года.

Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» профинансировано на сумму 386 611,824 тыс.руб.(99,98% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 238 456,162 тыс.руб., за счет средств городского округа Ступино – 122 942,54 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета - 25 213,10 тыс.руб.

В августе 2023 г. введен в эксплуатацию Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина

По Подпрограмме II «Строительство (реконструкция) объектов культуры», Подпрограмме V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» Подпрограмме VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» в 2023 году финансирование не предусмотрено.

Заместитель главы городского округа Ступино
Московской области



Ю.М.Михалёв

