

№ п/п	Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.		в т.ч. из бюджета городского округа Ступино, тыс. руб.		в т.ч. из бюджета Московской области, тыс. руб.		в т.ч. из внебюджетных источников, тыс. руб.	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».									
1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Строительство дома культуры в р.п. Михнево (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»									
2.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»	105 723,41	94 424,81	5 571,91	4 733,76	100 151,50	89 691,05	0,00	0,00
3.1.	Мероприятие Е1.01. «Капитальные вложения в объекты общего образования»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Мероприятие Е1.02 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»	105 723,41	94 424,81	5 571,91	4 733,76	100 151,50	89 691,05	0,00	0,00
3.2.1.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)	94 691,82	94 424,81	4 999,82	4 733,76	89 692,00	89 691,05	0,00	0,00
3.2.2.	Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)	11 031,59	0,00	572,09	0,00	10 459,50	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»									
4.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	7 452,06	0,00	372,60	0,00	7 079,46	0,00	0,00	0,00
4.1.	Мероприятие Р5.01.«Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов	7 452,06	0,00	372,60	0,00	7 079,46	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10	7 452,06	0,00	372,60	0,00	7 079,46	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»									
5.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по муниципальной программе		113 175,47	94 424,81	5 944,51	4 733,76	107 230,96	89 691,05	0,00	0,00

Координатор муниципальной программы



(подпись)

25.01.20201

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
наименование муниципальной программы (подпрограммы)
за 2020 г

№ п/п	Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
		тыс. руб.	тыс. руб.		
1	2	3	4	5	
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».					
1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».				
1.1.	Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»				
1.1.1.	Строительство дома культуры в р.п. Михнево (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0	0	Стадия подготовки док-в на ПИР*. Техническое задание на ПИР проходит согласование в Минстрое МО. Сбор ТУ осуществлен.
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»					
2.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.				
2.1.	Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.				
2.1.1.	Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Стадия подготовки док-в на ПИР. ТЗ* на ПИР проходит согласование в Минстрое МО. Получены ТУ. Подготовка документов на МРГ
2.1.2.	Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Техническое задание на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»				
3.1.	Мероприятие Е1.01. «Капитальные вложения в объекты общего образования»				
3.1.1.	Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Стадия подготовки док-в на ПИР. Получение ГПЗУ
3.1.2.	Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Стадия подготовки док-в на ПИР. ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО. Получение ГПЗУ
3.2.	Мероприятие Е1.02 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»				
3.2.1.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)	94 691,82	94424,808	99,72	Стадия: СМР*. Общая готовность объекта – 8,3%
3.2.2.	Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)	11 031,59	0	0	Стадия ПИР, экспертиза проекта.
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»					
4.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»				
4.1.	Мероприятие Р5.01.«Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов				
4.1.1.	Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10	7 452,06	0	0	Стадия ПИР, экспертиза проекта
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»					
5.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения				
5.1.	Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области				
5.1.1.	Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0	0	ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
5.1.2.	Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0	0	ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
Итого по муниципальной программе		113 175,47	94 424,81	83,43	

*ПИР - проектно-изыскательские работы,
СМР - строительно-монтажные работы, ТЗ - Техническое задание

Координатор муниципальной программы



(подпись)

25.01.20201

Оценка результатов реализации муниципальной программы


«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

за 2020 г

№ п/п	Основные мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя на 2020 г	Достигнутое значение показателя за 2020г
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».						
1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры	ед	-	0	0
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»						
2.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств	ед	-	0	0
3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	ед	-	0	0
4.	Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования	ед	-	0	0
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»						
5.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	ед	-	0	0
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»						
6.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения	Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения	ед	-	0	0

Координатор муниципальной программы



(подпись)

25.01.20201

Аналитическая записка

Оценка результатов реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2020 г

Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».

Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры

Планируемое значение показателя на 2020 г – 0 ед.

Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.

Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств

Планируемое значение показателя на 2020 г – 0 ед.

Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств

Планируемое значение показателя на 2020 г – 0 ед.

На 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию объекта: Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство). Стадия: Строительно-монтажные работы. Общая готовность объекта – 8,3%. Оплачено 94411,6 тыс.рублей (аванс). Выполнено работ на сумму 18 560 тыс.руб

Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»

Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов

Планируемое значение показателя на 2020 г – 0 ед.

Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения

Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения

Планируемое значение показателя на 2020 г – 0 ед.

Начальник управления строительства
администрации городского округа Ступино

И.В.Климанов

Аналитическая записка

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2020 г

Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».

Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

Строительство дома культуры в р.п. Михнево (в том числе проектно-изыскательские работы)

Управлением строительства администрации городского округа Ступино Московской области разработана и направлена документация на проведение проектно-изыскательских работ, на согласование закупки в комитет по конкурентной политике. Закупка отклонена в связи с блокировкой денежных средств Министерством экономики и финансов Московской области.

Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.

Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.

Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)

Управлением строительства администрации городского округа Ступино Московской области разработана и направлена документация на проведение проектно-изыскательских работ, на согласование закупки в комитет по конкурентной политике. Закупка отклонена в связи с блокировкой денежных средств Министерством экономики и финансов Московской области.

Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)

Управлением строительства администрации городского округа Ступино Московской области разработано техническое задание и направлено в Министерство строительного комплекса Московской области.

Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»

Мероприятие Е1.01. «Капитальные вложения в объекты общего образования»

Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство).

Управлением строительства администрации городского округа Ступино Московской области разработано техническое задание и направлено в Министерство строительного комплекса Московской области.

Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)

Управлением строительства администрации городского округа Ступино Московской области разработано техническое задание и направлено в Министерство строительного комплекса Московской области.

Мероприятие Е1.02 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»

На 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию объекта: Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство).

Строительство данного объекта выполнялось в соответствии с муниципальным контрактом №182-А ООО «ФСК ХАКИ». 30.07.2020г контракт расторгнут по инициативе администрации городского округа Ступино Московской области в связи с неисполнением контрактных обязательств со стороны подрядчика.

Организована конкурсная процедура 0148200005420000491 - заключение в контракте в январе 2021 г.

Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)

В соответствии с муниципальным контрактом №14 ГАУ МО «НИиПИ Градостроительства» ведется разработка проектно-сметной документации.

В настоящее время документация находится на проверке в ГАУ МО «Мососблгосэкспертиза», устраняются замечания.

Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»

Мероприятие Р5.01. «Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов

Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10

В соответствии с муниципальным контрактом №179-А ООО «Тандем» ведется разработка проектно-сметной документации. В настоящее время документация

находится на проверке в ГАУ МО «Мососблгосэкспертиза», устраняются замечания.

Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения

Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области

Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы. ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.

Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы. ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.

Начальник управления строительства
администрации городского округа Ступино



И.В.Климанов

7.	Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)	2020-2025	825	0,00	511 031,59	11 031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета Московской области	0,00		
				0,00	485 459,50	10 459,50	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета Московской области	0,00
				0,00	25 572,09	572,09	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета Московской области	0,00
7.1.	ПИР и строительство			0,00	511 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета Московской области	0,00		
				0,00	485 459,50	10 459,50	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета Московской области	0,00
				0,00	25 550,50	550,50	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета Московской области	0,00
7.2.	Тех.присоединение			0,00	21,59	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета Московской области	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета Московской области	0,00	
				0,00	21,59	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00	
8.	Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 (ПИР и строительство)	2021-2024	5 053,7 кв.м.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета Московской области	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00	
				0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00	
Подпрограмма У «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта».																			
9.	Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10	2019-2023	63	1 987,94	249 541,01	7 452,06	0,00	83 360,00	158 728,95	0,00	7 452,06	0,00	7 452,06	7 452,06	Итого:	Средства бюджета Московской области	0,00		
				1 889,54	237 063,92	7 079,46	0,00	79 192,00	150 792,46	0,00	7 079,46	7 079,46	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00		
				98,40	12 477,09	372,60	0,00	4 168,00	7 936,49	0,00	372,60	372,60	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00		
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»																			
10.	Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы	2020-2021	208,7 м²	0,00	15 600,00	0,00	3 000,00	12 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00		
				0,00	15 600,00	0,00	3 000,00	12 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00
11.	Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы	2021-2022	208,7 м²	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00		
				0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого:	Средства бюджета городского округа Ступино	0,00	