

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»  
наименование муниципальной программы (подпрограммы)  
за 2021 год

№ п/п	Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирова ния к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
1	2	3	4	5	
<b>Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».</b>					
1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».				
1.1.	Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»				в 2021г. Не запланировано введение в эксплуатацию объектов
1.1.1.	Строительство дома культуры в р.п. Михнево (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0	0	ввод запланирован на 2026г
	Итого по Подпрограмме II:	0,00	0	0	
	бюджет Московской области	0,00	0	0	
	бюджет городского округа Ступино	0,00	0	0	
<b>Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»</b>					
2.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.				
2.1.	Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.				в 2021г. Не запланировано введение в эксплуатацию объектов
2.1.1.	Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)	11 269,97	0	0	Заклучен муниципальный контракт от 21.06.2021 №51-А на выполнение проектно – изыскательских работ, выполнение работ по строительству объекта: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина». Оплата не произведена по причине отсутствия положительной экспертизы ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза"
2.1.2.	Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)	0,00	0	0	ввод запланирован на 2026г
3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»				
3.1.	Мероприятие Е1.02. «Капитальные вложения в объекты общего образования»				в 2021г. Не запланировано введение в эксплуатацию объектов
3.1.1.	Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство)	0,00	0	0	ввод запланирован на 2026г
3.1.2.	Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)	0,00	0	0	ввод запланирован на 2024г
3.2.	Мероприятие Е1.03 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения одностороннего режима обучения»				в 2021г. Не запланировано введение в эксплуатацию объектов
3.2.1.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)	14 848,14	14 848,14	100,00	Стадия: СМР*. Общая готовность объекта – 8,3%. Оплата по мировому соглашению
3.2.2.	Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)	11 010,00	11000,4	99,91	Осуществлена оплата выполненных работ по проектированию объекта в размере 11,0 млн.руб, в том числе 550,02 тыс.руб из бюджета городского округа Ступино, 10450,38 тыс.руб из бюджета Московской области.
4.	Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»				
4.1.	Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области				в 2021г. Не запланировано введение в эксплуатацию объектов
4.1.1.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (дополнительное финансирование)	1 395,00	1 314,40	94,22	Оплата за услуги по строительному контролю и авторскому надзору

4.1.2.	Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 (ПИР и строительство)	0,00	0,00	0,00	ввод запланирован на 2026г
	Итого по Подпрограмме III:	38 523,11	27 162,95	70,51	
	бюджет Московской области	18 686,58	10 450,38	55,92	
	бюджет городского округа Ступино	19 836,53	16 712,57	84,25	
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»					
5.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»				
5.1.	Мероприятие Р5.04. «Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов				в 2021г. Не запланировано введение в эксплуатацию объектов
5.1.1.	Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10	7 452,06	3 277,69	43,98	Стадия ПИР, экспертиза проекта. Рабочая документация находится на этапе изготовления у ООО ПБ "Тандем"
	Итого по Подпрограмме V:	7 452,06	3 277,69	43,98	
	бюджет Московской области	7 079,46	3 113,81	43,98	
	бюджет городского округа Ступино	372,60	163,88	43,98	
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»					
6.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения				
6.1.	Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области				Строительство не предусмотрено
	Итого по Подпрограмме VI:	0,00	0	0,00	
	бюджет Московской области	0,00	0		
	бюджет городского округа Ступино	0,00	0	0,00	
	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	45 975,17	30 440,64	66,21	
	в том числе:				
	бюджет Московской области	25 766,04	13 564,19	52,64	
	бюджет городского округа Ступино	20 209,13	16 876,45	83,51	

\*ПИР - проектно-изыскательские работы.  
СМР - строительные-монтажные работы. ТЗ -  
Техническое задание

Координатор муниципальной программы

24.01.2022

Черанева Татьяна Викторовна  
8 (49664)24391



О.И. Политова  
(подпись)

