

Аналитическая записка

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 2021 год

Запланированный объем финансирования на 2021 год – 45 975,17 тыс. руб. в том числе:

0,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета

25 766,04 тыс. руб. - средства бюджета МО;

20 209,13 тыс. руб.- средства местного бюджета.

Факт за 2021г. – 30 440,64 тыс.руб. в том числе:

0,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета

13 564,19 тыс. руб. - средства бюджета МО;

16 876,45 тыс. руб.- средства местного бюджета.

Степень исполнения мероприятий – **66,21%**.

Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры» финансирование не предусмотрено

Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

План 2021г. – 38 523,11 тыс. руб, факт – 27 162,95 тыс.руб., исполнение **70,51 %**

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.

Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.

Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)

Управлением строительства администрации городского округа Ступино Московской области разработана и направлена конкурсная документация на проверку с дальнейшим согласованием закупки в Комитет по конкурентной политике Московской области на выполнение проектно – изыскательских работ, выполнение работ по строительству объекта.

Заключен муниципальный контракт от 21.06.2021 №51-А на выполнение проектно – изыскательских работ, выполнение работ по строительству объекта: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина»

Оплата не произведена по причине отсутствия положительной экспертизы ГАУ МО «Мососблгосэкспертиза».

Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию март 2023 года.

Мероприятие Е1.03 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»

Строительство Школы на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» выполнялось в соответствии с муниципальным контрактом №182-А ООО «ФСК ХАКИ». 30.07.2020г контракт расторгнут в одностороннем порядке по инициативе администрации городского округа Ступино Московской области в связи с неисполнением контрактных обязательств со стороны подрядчика.

Общая готовность объекта – 8,3%

11.05.2021г. в ходе судебного разбирательства было подписано мировое соглашение с компанией ООО ФСК «ХАКИ».

28.05.2021г. на основании п.10 мирового соглашения Заказчик Администрацией городского округа Ступино Московской области произведена оплата за ранее выполненные работы в размере

14 848 136,94 рублей (платежные поручения № 2608 от 28.05.2021г. – 14 515 234,86 руб., №2609 от 28.05.2021г. – 332 902,08руб.).

16.09.2021г. Администрацией городского округа Ступино Московской области направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в связи с неисполнением контрактных обязательств со стороны подрядчика.

15.10.2021г. – контракт в статусе «Расторгнут».

27.10.2021г. ООО ФСК «ХАКИ» внесен в РНП.

На данный момент проводятся конкурсные процедуры.

Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)

В рамках муниципального контракта №14 ГАУ МО «НИИПИ градостроительства» проводилась разработка инженерных изысканий, проектной документации для привязки и оптимизации проекта повторного использования, выполнения рабочей документации, проект благоустройства и проект интерьеров для строительства школы.

15.03.2021г. получена положительная экспертиза от ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

ГАУ МО «НИИПИ градостроительства» зарегистрирована проектная документация в информационной системе по обеспечению градостроительной деятельности в Московской области (ИСОГД) 11.05.2021.

Осуществлена оплата выполненных работ по проектированию объекта в размере 11,0 млн.руб, в том числе 550,02 тыс.руб из бюджета городского округа Ступино, 10450,38 тыс.руб из бюджета Московской области.

29.12.2021 г. заключен муниципальный контракт №182-А «Выполнение работ по строительству объекта: «Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный».

Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

План 2021г. – 7 452,06 тыс. руб., факт – 3 277,70 тыс. руб., исполнение 43,98%

Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»

Мероприятие Р5.04."Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов

Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10

19.11.2021 получено положительное заключение от ГАУ МО «Мособлгосэкспертизы» на проектно-сметную документацию.

В данный момент идет подготовка рабочей документации со стороны ООО ПБ «Тандем» (предварительная дата предоставления 21.01.2022г.).

14.01.2022г. отправлена конкурсная документация в комитет по конкурентной политике Московской области.

Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения

Строительство не предусмотрено.

Ввод в эксплуатацию объектов в 2021 году не предусмотрено.

Координатор муниципальной программы

О.И.Политова