

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»  
наименование муниципальной программы (подпрограммы)  
за 9 месяцев 2020 г

№ п/п	Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
		тыс. руб.	тыс. руб.		
	1	2	3	4	5
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».					
1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».				
1.1.	Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»				
1.1.1.	Строительство дома культуры в р.п. Михнево (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0	0	Стадия подготовки док-в на ПИР*. Техническое задание на ПИР проходит согласование в Минстрое МО. Сбор ТУ осуществлен.
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»					
2.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.				
2.1.	Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.				
2.1.1.	Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Стадия подготовки док-в на ПИР. ТЗ* на ПИР проходит согласование в Минстрое МО. Получены ТУ. Подготовка документов на МРГ
2.1.2.	Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Техническое задание на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»				
3.1.	Мероприятие Е1.01. «Капитальные вложения в объекты общего образования»				
3.1.1.	Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Стадия подготовки док-в на ПИР. Получение ГПЗУ
3.1.2.	Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Стадия подготовки док-в на ПИР. ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО. Получение ГПЗУ
3.2.	Мероприятие Е1.02 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»				
3.2.1.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)	314 834,81	94411,6	29,99	Стадия: СМР*. Общая готовность объекта – 8,3%
3.2.2.	Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)	11 010,00	0	0	Стадия ПИР, экспертиза проекта.
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»					
4.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»				
4.1.	Мероприятие Р5.01.«Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов				
4.1.1.	Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10	7 452,06	0	0	Стадия ПИР, экспертиза проекта
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»					
5.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения				
5.1.	Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области				
5.1.1.	Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0	0	ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
5.1.2.	Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0	0	ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
Итого по муниципальной программе		333 296,87	94 411,60	28,33	

\*ПИР - проектно-изыскательские работы,  
СМР - строительно-монтажные работы, ТЗ  
- Техническое задание

Координатор муниципальной программы



Ф.В.Плотников  
(подпись)

10.10.2020

Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

наименование муниципальной программы (подпрограммы)  
за 9 месяцев 2020 г

№ п/п	Основные мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя на 2020 г	Достигнутое значение показателя за 9 месяцев 2020г
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».						
1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры	ед	–	0	0
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»						
2.	Основное мероприятие О1. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств	ед	–	0	0
3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств	ед	–	0	0
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»						
4.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов	ед	–	0	0
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»						
5.	Основное мероприятие О1. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения	Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения	ед	–	0	0

Координатор муниципальной программы

Ф.В. Плотников  
(подпись)

10.10.2020