

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы
«**Строительство объектов социальной инфраструктуры**»
наименование муниципальной программы (подпрограммы)
за 1 квартал 2021 г

№ п/п	Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
1	2	3	4	5	
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».					
1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».				
1.1.	Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»				
1.1.1.	Строительство дома культуры в р.п. Михнево (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0	0	Мероприятие перенесено на 2024 год
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»					
2.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.				
2.1.	Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.				
2.1.1.	Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)	33 004,96	0	0	Стадия подготовки док-в на ПИР. ТЗ* на ПИР проходит согласовано в Минстрое МО. Получены ТУ. Подготовка документов на МРГ
2.1.2.	Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Мероприятие перенесено на 2024 год
3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»				
3.1.	Мероприятие Е1.01. «Капитальные вложения в объекты общего образования»				
3.1.1.	Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Мероприятие перенесено на 2024 год
3.1.2.	Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Мероприятие перенесено на 2024 год
3.2.	Мероприятие Е1.02 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения одноменного режима обучения»				
3.2.1.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)	620 421,80	0	0,00	Стадия: СМР*. Общая готовность объекта – 8,3%
3.2.2.	Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)	0,00	0	0	Мероприятие перенесено на 2024 год
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»					
4.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»				
4.1.	Мероприятие Р5.01.«Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов				
4.1.1.	Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10	0,00	0	0	Стадия ПИР, экспертиза проекта
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»					
5.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения				
5.1.	Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области				
5.1.1.	Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы	3 000,00	0	0	ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
5.1.2.	Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0	0	ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
Итого по муниципальной программе		656 426,76	0,00	0,00	

*ПИР - проектно-изыскательские работы, СМР - строительные-монтажные работы, ТЗ - Техническое задание

Координатор муниципальной программы

О.И.Политова
(подпись)

09.04.2021

Черанева Татьяна Викторовна
8 (49664)24391