

## Аналитическая записка

### Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за 1 квартал 2021 г

Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».

Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

**Строительство дома культуры в р.п. Михнево (в том числе проектно-изыскательские работы)**

Мероприятие перенесено на 2024 год

Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.

Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.

**Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)**

Управлением строительства администрации городского округа Ступино Московской области разработана и направлена конкурсная документация на проверку с дальнейшим согласованием закупки в Комитет по конкурентной политике Московской области на выполнение проектно – изыскательских работ, выполнение работ по строительству объекта. С учетом согласования Комитетом по конкурентной политике предварительная дата заключения контракта – 25.05.2021 г.

Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию март 2023 года.

**Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)**

Управлением строительства администрации городского округа Ступино Московской области разработано техническое задание и направлено в Министерство строительного комплекса Московской области.

Мероприятие перенесено на 2024 год

Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»

Мероприятие Е1.01. «Капитальные вложения в объекты общего образования»

**Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство).**

Управлением строительства администрации городского округа Ступино Московской области разработано техническое задание и направлено в Министерство строительного комплекса Московской области.

Мероприятие перенесено на 2024 год

**Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о.Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)**

Управлением строительства администрации городского округа Ступино Московской области разработано техническое задание и направлено в Министерство строительного комплекса Московской области.

Мероприятие перенесено на 2024 год

Мероприятие Е1.02 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»

**На 2022 год запланирован ввод в эксплуатацию объекта: Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство).**

Строительство данного объекта выполнялось в соответствии с муниципальным контрактом №182-А ООО «ФСК ХАКИ». 30.07.2020г контракт расторгнут в одностороннем порядке по инициативе администрации городского округа Ступино Московской области в связи с неисполнением контрактных обязательств со стороны подрядчика.

Общая готовность объекта – 8,3%

В настоящее время для обеспечения реализации обязательств по строительству указанного объекта рассматривается вопрос по заключению мирового соглашения с ООО ФСК «ХАКИ». В случае если сторонами не будет достигнуто соглашение по всем ключевым вопросам, возникает необходимость публикации повторной конкурсной процедуры.

Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию март 2022 года.

**Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)**

В рамках муниципального контракта №14 ГАУ МО «НИИПИ градостроительства» проводилась разработка инженерных изысканий, проектной документации для привязки и оптимизации проекта повторного использования, выполнения рабочей документации, проект благоустройства и проект интерьеров для строительства школы.

15.03.2021г. получена положительная экспертиза от ГАУ МО «Мососблгосэкспертиза».

В настоящее время ГАУ МО «НИИПИ градостроительства» проводит регистрацию проектной документации в информационной системе по обеспечению градостроительной деятельности в Московской области (ИСОГД).

Мероприятие перенесено на 2024 год

Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»

Мероприятие Р5.01. «Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов

**Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10**

разработка проектно-сметной документации. Документация находится на проверке в ГАУ МО «Мососблгосэкспертиза»

Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»


Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения

Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области

**Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы.** ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.

**Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы.** ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.

Координатор муниципальной программы



О.И.Политова

