

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
 наименование муниципальной программы (подпрограммы)
 за 1 полугодие 2021 г

№ п/п	Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
1	2	3	4	5	
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».					
1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».				
1.1.	Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»				
1.1.1.	Строительство дома культуры в р.п. Михнево (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0	0	
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»					
2.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.				
2.1.	Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.				
2.1.1.	Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)	33 004,96	0	0	Стадия подготовки док-в на ПИР. ТЗ* на ПИР проходит согласовано в Минстрое МО. Получены ТУ. Подготовка документов на МРГ
2.1.2.	Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)	0,00	0	0	
3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»				
3.1.	Мероприятие Е1.01. «Капитальные вложения в объекты общего образования»				
3.1.1.	Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство)	0,00	0	0	
3.1.2.	Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)	0,00	0	0	
3.2.	Мероприятие Е1.02 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»				
3.2.1.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)	489 873,75	14848,14	3,03	Стадия: СМР*. Общая готовность объекта – 8,3%. Оплата по мировому соглашению
		6 527,00	0	0	
3.2.2.	Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)	11 010,00	0	0	
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»					
4.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»				
4.1.	Мероприятие Р5.01.«Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов				
4.1.1.	Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10	7 452,06	0	0	Стадия ПИР, экспертиза проекта
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»					
5.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения				
5.1.	Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области				
5.1.1.	Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы	3 000,00	0	0	ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
5.1.2.	Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0	0	ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
	Итого по муниципальной программе	550 867,77	14 848,14	2,70	

*ПИР - проектно-изыскательские работы, СМР - строительные-монтажные работы, ТЗ - Техническое задание

Координатор муниципальной программы

09.07.2021

Черанева Татьяна Викторовна
8 (49664)24391



О.И.Политова
(подпись)