

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - март 2020 года**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования 2020 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения №5 к Порядку
2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 Чистая вода	14 400,00	0,00	0	
Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	14 400,00	0,00	0	Разработана сметная документация на ремонт шахтных колодцев. Подготавливается техническое задание для проведения конкурентных процедур.
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	6 100,00	0,00	0	
Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения	6 200,00	0,00	0	
Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев	2 100,00	0,00	0	Разработана сметная документация. Подготавливается техническое задание для проведения конкурентных процедур.
Подпрограмма 2 Системы водоотведения	62 023,14	0,00	0	
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	46 243,14	0,00	0	РСО заключены контракты по очистным сооружениям с. Б.Алексеевское, Аксиньино на оценку негативного воздействия, Рыбводхоз, историко-культурную экспертизу
Мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод	46 243,14	0,00	0	РСО заключены контракты по очистным сооружениям с. Б.Алексеевское, Аксиньино на оценку негативного воздействия, Рыбводхоз, историко-культурную экспертизу
Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области	15 780,00	0,00	0	Контракт по оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту канализационного коллектора с.Аксиньино в стадии заключения
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций	8 380,00	0,00	0	
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций	7 400,00	0,00	0	Контракт по оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту канализационного коллектора с.Аксиньино в стадии заключения
Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	712 397,00	0,00	0	

Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры	606 287,00	0,00	0	Заклучен контракт по актуализации проекта котельной Михнево № 3. 7 контрактов на стадии заключения по актуализации проектов по котельным Мещерино, Малино, Шугарово, Татариново, Леонтьево, Б.Алексеевское, Алфимово. 8 контрактов находятся на стадии заключения по разработке СЗЗ по выше перечисленным котельным. По котельной с. Ситне-Щелканово - повторный аукцион. Сметная документация для проведения торгов по ремонту тепловых и водопроводных сетей разработана и направлена на экспертизу.
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры	318 346,20	0,00	0	Сметная документация для проведения торгов по ремонту тепловых и водопроводных сетей разработана и направлена на экспертизу.
Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	287 940,80	0,00	0	Заклучен контракт по актуализации проекта котельной Михнево № 3. 7 контрактов на стадии заключения по актуализации проектов по котельным Мещерино, Малино, Шугарово, Татариново, Леонтьево, Б.Алексеевское, Алфимово. 8 контрактов находятся на стадии заключения по разработке СЗЗ по выше перечисленным котельным. По котельной с. Ситне-Щелканово - повторный аукцион.
Основное мероприятие 3. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	104 110,00	0,00	0	Заклучено два контракта по капитальному ремонту МАДОУ детский сад с. Мещерино "Солнышко" и МАДОУ детский сад с. Мещерино "Светлячок"
Мероприятие 3.1. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	104 110,00	0,00	0	Заклучено два контракта по капитальному ремонту МАДОУ детский сад с. Мещерино "Солнышко" и МАДОУ детский сад с. Мещерино "Светлячок"
Основное мероприятие 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	2 000,00	0,00	0	Контракт на актуализацию схемы теплоснабжения заключен в 2019 году. Окончание работ 30.04.2020
Мероприятие 5.1. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)	2 000,00	0,00	0	После проведения публичных слушаний схема теплоснабжения будет направлена на утверждение в Минэнерго.
Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	600,00	0,00	0	
Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской	600,00	0,00	0	
Мероприятие 1.1. Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением	0,00	0,00	0	Выполнение мероприятия будет начато по окончании отопительного сезона. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Мероприятие 1.2. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах	0,00	0,00	0	Выполнение мероприятия будет начато по окончании отопительного сезона. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Мероприятие 1.3. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	0,00	0,00	0	

Мероприятие 1.4. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные	0,00	0,00	0	Заменено 68 ламп в учреждениях на энергосберегающие.
Мероприятие 1.5. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности	0,00	0,00	0	
Мероприятие 1.6. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений	0,00	0,00	0	Выполнение мероприятия будет начато по окончании отопительного сезона. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Мероприятие 1.7. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом	0,00	0,00	0	Выполнение мероприятия будет начато по окончании отопительного сезона. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Мероприятие 1.8. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС	0,00	0,00	0	Выполнение мероприятия будет начато по окончании отопительного сезона. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Мероприятие 1.9. Установка азраторов с регулятором расхода воды	0,00	0,00	0	
Мероприятие 1.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы	600,00	0,00	0	Выполнение мероприятия будет начато по окончании отопительного сезона. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов	0,00	0,00	0	
Мероприятие 3.1. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»	0,00	0,00	0	
Подпрограмма 6 Развитие газификации	73 231,26	5 295,72	32%	
Основное мероприятие 1. Строительство газопроводов в населенных пунктах	73 231,26	5 295,72	32%	Выполнено и оплачено проектирование строительства газопроводов в с. Шугарово и д. Тишково
Мероприятие 1.2. Организация в границах городского округа газоснабжения населения	73 231,26	5 295,72	32%	Выполнено и оплачено проектирование строительства газопроводов в с. Шугарово и д. Тишково
Подпрограмма 8 Обеспечивающая подпрограмма	90 862,00	75 147,10	83%	
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	90 862,00	75 147,10	83%	83%. Предоставлена субсидия РСО на восстановление платежеспособности.
Мероприятие 1.1. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	632,00	147,10		
Мероприятие 1.4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	90 050,00	75 000,00	83%	. Выплачена субсидия ресурсоснабжающему предприятию на восстановление платежеспособности
Итого по муниципальной программе	953 333,40	80 442,82	8,5%	

Координатор муниципальной программы

А.С. Туманов