

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
наименование муниципальной программы (подпрограммы)
за 9 месяцев 2021 г

№ п/п	Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирова- ния к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
1		2	3	4	5
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры».					
1.	Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».				
1.1.	Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры»				
1.1.1.	Строительство дома культуры в р.п. Михнево (в том числе проектно-изыскательские работы)	0,00	0	0	
	Итого по Подпрограмме II:	0,00	0	0	
	бюджет Московской области	0,00	0	0	
	бюджет городского округа Ступино	0,00	0	0	
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»					
2.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.				
2.1.	Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций.				
2.1.1.	Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство)	33 004,96	0	0	Заклучен муниципальный контракт от 21.06.2021 №51-А на выполнение проектно – изыскательских работ, выполнение работ по строительству объекта: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина». Оплата – 4 квартал 2021 года.
2.1.2.	Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство)	0,00	0	0	
3.	Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа»				
3.1.	Мероприятие Е1.02. «Капитальные вложения в объекты общего образования»				
3.1.1.	Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон (ПИР и строительство)	0,00	0	0	
3.1.2.	Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу:г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство)	0,00	0	0	
3.2.	Мероприятие Е1.03 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения»				
3.2.1.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)	478 863,75	14 848,14	3,10	Стадия: СМР*. Общая готовность объекта – 8,3%. Оплата по мировому соглашению
3.2.2.	Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)	11 010,00	11000,4	99,92	Осуществлена оплата выполненных работ по проектированию объекта в размере 11,0 млн.руб. в том числе 550,02 тыс.руб из бюджета городского округа Ступино, 10450,38 тыс.руб из бюджета Московской области.
4.	Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»				
4.1.	Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области				
4.1.1.	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (дополнительное финансирование)	6 176,30	0	0	
4.1.2.	Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 (ПИР и строительство)	0,00	0	0	
	Итого по Подпрограмме III:	529 055,01	25 848,54	4,89	
	бюджет Московской области	489 369,13	10 450,38	2,14	
	бюджет городского округа Ступино	39 685,88	15 398,16	38,8	
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»					

5.	Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни»				
5.1.	Мероприятие Р5.04. "Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов				
5.1.1.	Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10	7 452,06	0	0	Стадия ПИР, экспертиза проекта
	Итого по Подпрограмме V:	7 452,06	0	0	
	бюджет Московской области	7 079,46	0	0	
	бюджет городского округа Ступино	372,60	0	0	
Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения»					
6.	Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения				
6.1.	Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области				
6.1.1.	Строительство административного здания в селе Константиновское, в том числе проектно-изыскательские работы	3 000,00	0	0	ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
6.1.2.	Строительство административного здания в рабочем поселке Михнево, в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0	0	ТЗ на ПИР проходит согласование в Минстрое МО.
	Итого по Подпрограмме VI:	3 000,00	0	0	
	бюджет Московской области	0,00	0	0	
	бюджет городского округа Ступино	3 000,00	0	0	
	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	539 507,07	25 848,54	4,80	
	в том числе:				
	бюджет Московской области	496 448,59	10 450,38	2,11	
	бюджет городского округа Ступино	43 058,48	15 398,16	35,77	

*ПИР - проектно-изыскательские работы,
СМР - строительно-монтажные работы, ТЗ -
Техническое задание

Координатор муниципальной программы

07.10.2021

Черанева Татьяна Викторовна
8 (49664)24391



О.И.Политова
(подпись)