

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800
Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22
E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 05.11.2024 № 340210-24 на выполнение работ по текущему ремонту кровли в здании МБОУ «СОШ №1» по адресу: Московская область, городского округа Ступино, г. Ступино, ул. Некрасова, вл. 32

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 22.05.2025 № 150вн-225/1.2.3-3;
2. Распоряжения от 26.05.2025 № 149-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 05.11.2024 № 340210-24 на выполнение работ по текущему ремонту кровли в здании МБОУ «СОШ №1» по адресу: Московская область, городского округа Ступино, г. Ступино, ул. Некрасова, вл. 32.

Проверяемый период: с 05.11.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 1 рабочий день с «26» мая 2025 г. по «26» мая 2025 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Муниципальный контракт;
- Дополнительные соглашения;
- Акты о приемке выполненных работ (КС-2);
- Счета на оплату;
- Счет-фактуры;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

- сумма счета на оплату не соответствует стоимости выполненных работ, указанной в акте о приемке выполненных работ КС-2;
- реквизиты банка не соответствуют заключенному контракту;
- в счете не указано количество выполненных работ;
- в КС-2 выявлено: превышение объемов и стоимости выполненных работ по позициям 3, 7, 8, 47, 48; включены работы, не предусмотренные утвержденной локальной сметой – позиции 51, 52, 53, 54;
- имеется отклонение объема выполненных работ по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы более 10%;
- не представлен документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств, документ о приемке (функция ДОП), результаты экспертизы, проведенной силами заказчика.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести изменения в исполнительную документацию.
2. Представить недостающие документы.
3. Для передачи документов на оплату необходимо сформировать заключение по результатам экспертизы, подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.

Главный инспектор контрольно-ревизионного
отдела администрации городского округа Ступино
Московской области

А.В. Воробьёва