

## Аналитическая записка

к отчету за 1 квартал 2024года

к подпрограмме «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Всего на реализацию мероприятий запланировано 394 220,00 тыс. рублей. Исполнено 112 679,10 тыс. рублей, исполнение составляет 28,58 %. Выполнение мероприятий запланировано в течение года.

В 1 квартале 2024 года заключены и исполняются следующие муниципальные контракты: 123-А Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов (по территориальной принадлежности населенные пункты Ступино) от 21.08.2023; 145-А Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов (по территориальной принадлежности Аксиньинское, Леонтьевское) от 04.09.2023; 124-А Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов (по территориальной принадлежности Жилево, Малино) от 21.08.2023; 125-А Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов (по территориальной принадлежности г.Ступино) от 21.08.2023; 122-А Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов (по территориальной принадлежности Михнево, Семеновское) от 21.08.2023, 206-А от 08.12.2023 Выполнение работ по ямочному ремонту на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Ступино.

Запланировано достижение следующих результатов:


- Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м<sup>2</sup> – запланировано 0, исполнено 0.

- Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета, м<sup>2</sup> – запланировано 0, исполнено 0.

- Выполнение работ по ямочному ремонту, шт. – запланировано 0, исполнено 673.

- Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, км. – запланировано 0, исполнено 0.

Заместитель главы



М.В.Жуков