

Аналитическая записка
о реализации мероприятий муниципальной программы
городского округа Ступино Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с
отходами»
за 9 месяцев 2023 года

На 2023 год по программе запланировано финансирование в сумме 181 249,56 тыс. руб. в том числе:

- бюджет городского округа Ступино 78 094,69 тыс.руб.;
- бюджет Московской области 12 929,87 тыс.руб.;
- внебюджетные источники всего 90 225,0 тыс.руб.

За анализируемый период исполнение программы составило 136 439,57 тыс.руб., (75,28%) в том числе:

- городского округа Ступино 61 550,7 (78,82%);
- бюджета Московской области 12 258,87 (94,81%)
- внебюджетные источники всего 62 630,0 тыс.руб.(69,42%)

По подпрограмме I «Чистая вода» на 2023 год предусмотрено 10 801,77 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино, профинансировано 9 406,29 тыс. руб.(87,08 %)

Мероприятие 2.4 «Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки» Были проведены восстановительные работы станции обезжелезивания и станции второго подъема ВЗУ "МОВИР" п. Михнево. Исполнение 100%.

На реализацию мероприятия 2.6 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» дополнительно, за счет перераспределения бюджетных средств, запланировано увеличение финансирования на сумму 1 495, 37тыс. руб. Ведутся работы по ремонту, очистки и дезинфекции 34 шахтных колодцев на территории городского округа Ступино Московской области, окончание работ октябрь 2023года.

По подпрограмме II «Системы водоотведения» на 2023 год средства не предусмотрены.

По Подпрограмме III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» на 2023 год предусмотрено финансирование 151 356,19 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета Московской области - 6 258,87 тыс.руб.
- средства бюджета городского округа Ступино - 54 872,32 тыс.руб.
- внебюджетные источники - 90 225,0 тыс.руб.

Профинансировано на сумму 108 612,68 тыс.руб.(71,76%)

На мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» запланировано финансирование – 40 053,2 тыс. руб.

В селе Большое Алексеевское городского округа Ступино Московской области продолжается строительство блочно модульной котельной мощностью 7,0 МВт, окончание работ октябрь 2023 года работы.

На мероприятие 3.2 «Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков» запланировано финансирование -14 078,0 тыс.руб.

В военном городке Михнево-3 подходит к завершению строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 МВт, идет подготовка к пусконаладочным работам, окончание работ ноябрь 2023 года согласно муниципального контракта.

В селе Ситне-Щелканово городского округа Ступино Московской области проводятся пусконаладочные работы на блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт, окончание работ декабрь 2023 года.

Подготовлены к отопительному периоду; котельные, ЦТП; тепловые сети; ВЗУ; сети водоснабжения; сети водоотведения; сформирован запас топлива (создание резерва).

За счет средств ресурсоснабжающей организаций МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино выполнены работы:

- ремонт тепловых сетей г. Ступино, п. Михнево» - выполнено на 67% (33 500 тыс. руб.);
- ремонт водопроводов п. Михнево» - выполнено на 100% (10 225 тыс. руб.);
- текущий ремонт сетей водоснабжения, водопроводных колодцев» - выполнено на 75% (4 990 тыс. руб.).

По Подпрограмме IV «Обращение с отходами» на 2023 год средства не предусмотрены.

Подпрограмме V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2023 год предусмотрено 3 420,59 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино, профинансировано 3 420,59 тыс. руб.(100,0 %)

Мероприятие 2.2 «Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов». Установлено 1 332 штуки

По Подпрограмме VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» на 2023 год средства не предусмотрены.

На постоянной основе проводятся встречи с населением по вопросам социальной газификации.

По Подпрограмме VII «Обеспечивающая подпрограмма» » на 2023 год предусмотрено 9 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино, профинансировано 9 000,0 тыс. руб.(100,0 %)

На мероприятие 01.03 «Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения» предоставлена субсидия МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино.

По Подпрограмме VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрено финансирование 6 671,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино. Субсидия на реализацию мероприятия «Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию» предоставлена в размере 6 000,0 тыс.руб.

Достигнутое значение показателей:

1. Показатель «Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской» план 100%, факт 100%;

2. Показатель «Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)» план 30,3%, факт 29% . В г.о.Ступино 151 объект соответствует нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D).В 2023 году планируется 2 объекта привести к нормальному уровню энергетической эффективности;

3. Показатель «Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов» план 96%, факт 94,5%. В 2023 году планируется 16 муниципальных учреждений, оснастить приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

4. Показатель «Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета» план 71,11%, факт 70,4%. В связи с рассмотрением заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа Ступино Московской области, данный вопрос будет решать после принятия решения о концессионном соглашении;

5. Показатель «Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности» план 20,29%, факт 19,79%. В г.о Ступино 169 МКД присвоен класс энергоэффективности. В 2023 году планируется 2 МКД присвоить класс энергоэффективности.

Координатор муниципальной программы



С.А. Медведев

