

"Строительство объектов социальной инфраструктуры"

за 1 квартал 2024 года

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия		
1	2	3	4	5		
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»						
Основное мероприятие A1. Федеральный проект «Культурная среда»	0,000	0,000	0,00%			
Мероприятие A1.06 Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)	125 429,100	0,000	0,00%	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	Завершение работ - 3 кв. 2024 г.
Мероприятие A1.08 Проведение капитального ремонта, технического перевооружения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры	686 712,320	0,000	0,00%	Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	Завершение работ - 4 кв. 2024 г.
Итого по подпрограмме II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры», в том числе по источникам:	814 141,420	0,000	0,00%			
Средства федерального бюджета	70 240,296	0,000	0,00%			
Средства бюджета Московской области	571 576,954	0,000	0,00%			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	172 324,170	0,000	0,00%			
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»						
Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования.	31,560	0,000	0,05%			
Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности	31,560	0,000	0,00%	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	
Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования	3 976 871,130	0,000	0,00%	Оплата производится по факту выполнения строительных работ, после предоставления подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2		
Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования	1 545 059,710	567 672,699	36,74%	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	ввод в эксплуатацию объекта : Пристройка к школе на 550 мест мкр. Новое Ступино - 3 кв. 2024 г.
Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	2 431 811,420	367 776,926	15,12%	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	ввод в эксплуатацию объекта : 1) школы на 550 мест квартал «Надежда» - 3 кв. 2024 г. 2) школа на 625 мест мкр Юго-Западный - 3 кв. 2024 г.
Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования	165 637,549	43 735,792	26,40%			
Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций	151 908,769	43 735,792	28,79%	Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	Завершение работ - 3 кв. 2024 г.
Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций	13 728,780	0,000	0,00%	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	Завершение работ - 3 кв. 2024 г.
Итого по подпрограмме III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования», в том числе по источникам:	4 142 540,239	979 185,418	23,64%			
Средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,00%			
Средства бюджета Московской области	3 413 034,660	742 020,446	21,74%			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	729 505,579	237 164,971	32,51%			
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»						
Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта	152 586,830	0,000	0,00%			
Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта	152 586,830	0,000	0,00%	Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	Завершение работ - 4 кв. 2024 г.
Итого по подпрограмме V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта», в том числе по источникам:	152 586,830	0,000	0,00%			
Средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,00%			
Средства бюджета Московской области	104 259,650	0,000	0,00%			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	48 327,180	0,000	0,00%			
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам:	5 109 268,489	979 185,418	19,16%			
Средства федерального бюджета	70 240,296	0,000	0,00%			
Средства бюджета Московской области	4 088 871,264	742 020,446	18,15%			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	950 156,929	237 164,971	24,96%			

Координатор муниципальной программы

В.Ю.Митюсов