

Аналитическая записка
к отчету за 2023 год
к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Всего на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023 год запланировано 480 021,21 тыс. рублей. Исполнено 469 883,93 тыс. рублей, исполнение составляет 97,89 %.

На мероприятие по организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров области запланировано 68 504,38 тыс. рублей. Мероприятие выполняется в течение года (оплата производится ежеквартально за фактически выполненные работы, в 2023 году выплачен аванс 90%), за 2023 год исполнено 66 193,04 тыс. руб., что составило 96,63%.

На мероприятие по обеспечению безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры финансирование не предусмотрено.

Запланировано достижение следующих результатов:

- Обеспечение выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % - запланировано 100%, выполнено 94,34%.

- Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре - запланировано 60, выполнено 85.

Всего на реализацию мероприятий по подпрограмме «Дороги Подмосковья» запланировано 419 516,83 тыс. рублей. Исполнено 403 690,89 тыс. рублей, исполнение составляет 98,10%.

В 2023 году заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

- Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов: 147-А от 16.08.2022; 148-А от 16.08.2022; 149-А от 16.08.2022; 150-А от 16.08.2022; 151-А от 16.08.2022, 122-А от 21.08.2023; 123-А от 21.08.2023; 124-А от 21.08.2023, 125-А от 21.08.2023, 145- А от 04.09.2023,;

- Выполнение работ по ямочному ремонту на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Ступино: 189-А от 09.12.2022;

- Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2023 году: 751/Д-23 от 30.03.2023, 752/Д-23 от 30.03.2023, 753/Д-23 от 30.03.2023, 754/Д-23 от 30.03.2023, 755/Д-23 от 30.03.2023, 756/Д-23 от 30.03.2023, 757/Д-23 от 30.03.2023, 758/Д-23 от 30.03.2023, 759/Д-23 от 30.03.2023, 760/Д-23 от 30.03.2023, 51/2023, 52/2023, 200/ЭМ-2023 от 09.11.2023, 201/ЭМ-2023 от 10.11.2023, 204/ЭМ-2023 от 10.11.2023, 163-А от 09.10.2023, 149-А от 11.09.2023, 89-А от 19.06.2023, 90-А от 19.06.2023, 144/2023 от 06.10.2023, 122-А от 12.08.2023, 123-А от 21.08.2023, 124-А от 21.08.2023, 125-А от 21.08.2023;

- Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Ступино Московской области в 2023 году: 145-А от 04.09.2023, 184/ЭМ-2023 от 09.11.2023, 185/ЭМ-2023 от 01.11.2023, 186/ЭМ-2023 от 31.10.2023, 191/ЭМ-2023 от 03.11.2023, 59-А от 24.04.2023, 77-А от 23.05.2023, 53-А от 17.04.2023, 54-А от 17.04.2023, 55-А от 17.04.2023, 56-А от 17.04.2023, 148-А от 08.09.2023, №152-А от 14.09.2023.

Запланировано достижение следующих результатов:

- Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м² – запланировано 75 605, исполнено 76498,4. Заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2023 году.

- Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета, м² – запланировано 16 647,6, исполнено 16 647,6.


- Выполнение работ по ямочному ремонту, шт. – запланировано 3925, исполнено 3925.

- Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов, км. – запланировано 1144,84, исполнено 1144,84.

- Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, км. – запланировано 118, исполнено 118.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая программа» по обеспечению деятельности органов местного самоуправления денежные средства не запланированы. Достижение результатов не предусмотрено.

Заместитель главы городского округа Ступино
Московской области



М.В.Жуков