

Аналитическая записка
к отчету об оценке результатов реализации муниципальной программы
городского округа Ступино Московской области
"Архитектура и градостроительство"
за I квартал 2024

Утвержденный объем финансирования – 43 276,7 тыс.руб.,
бюджет городского округа Ступино – 43 276,7 тыс.руб.;

Исполнение за I квартал 2024 – 6 121,4 тыс.руб.(14,14%) - средства бюджета городского округа Ступино Московской области

Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа» финансирование не предусмотрено:

Результат выполнения 6 мероприятий выполнен на 100%.

- публичные слушания/общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план городского округа Ступино МО» не проводились;
- публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки (части территории) городского округа Ступино МО» не проводились;
- местные нормативы градостроительного проектирования городского Ступино МО утверждены решением Совета депутатов г.о. Ступино Московской области от 22.04.2022 №679/70;
- генеральный план городского округа Ступино Московской области утвержден решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 08.06.2020 №411/42 (в ред. от 27.01.2023 №49/7);
- правила землепользования и застройки (части территории) городского округа Ступино Московской области утверждены постановлением администрации городского округа Ступино МО №3016-п от 03.11.2021 (в ред. от 23.08.2023 №3374-п);
- Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Ступино Московской области утверждена постановлением администрации городского округа Ступино МО №2197-п от 08.06.2023.

Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»:

Утвержденный объем финансирования – 18 791,3 тыс.руб., профинансировано 0,0 тыс.руб., исполнение – 0%.

На основное мероприятие 05 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» выделено 18 791,3 тыс.руб., профинансировано 0,0 тыс.руб.

Показатель «Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» план - 3 ед., фактически ликвидировано и приведено в соответствие за I квартал 2024 - 14 ед., из них 10 объектов снесено за счет собственников, 4 объекта приведены в соответствие на основании решения суда и комиссии Госстройнадзора.


Также в соответствии с муниципальным контрактом от 01.04.2024 №25-А выполнение работ по сносу аварийных жилых домов на территории го Ступино МО запланировано на апрель 2024, сумма контракта составляет - 3489,9 тыс.руб. Освоение финансирования в полном объеме запланировано на IV квартал 2024.

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»:

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере архитектуры и градостроительства» финансирование запланировано из бюджета городского округа Ступино Московской области в сумме 24 485,5 тыс.руб.

За I квартал 2024 исполнено 6 121,4 тыс.руб. (25%). Расходы осуществляются в соответствии с утвержденным муниципальным заданием и в соответствии с утвержденными плановыми объемами и нормативными затратами (согласно постановления администрации го Ступино МО от 18.01.2024 №205-п).

И.о. заместителя главы
городского округа Ступино



Митюсов В.Ю.