

Аналитическая записка

Оценка результатов реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 1 квартал 2021 г

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета 0 кв.м.


Продолжается строительство 9-ти этажного жилого дома по ул. Горького - ул. Овражная г. Ступино, в который планируется переселить 462 человека из аварийных домов, расположенных в г. Ступино (ул. Куйбышева, пер. Банный). Переселение данных граждан планируется завершить в 2022 году.

Продолжилось строительство второго 9-ти этажного многоквартирного дома, по этому же адресу, под переселение 513 граждан из аварийного жилья. Планируемый срок ввода в эксплуатацию МКД – поз 1 - 2021 год, поз.2 – 2022 год.

Сформирован земельный участок под строительство многоквартирного дома в п. Михнево под переселение 147 человек со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 г.

За 1 квартал 2021 г квартиры гражданам не предоставлялись. Мероприятие исполняется после ввода жилого дома в эксплуатацию.

Координатор муниципальной программы



О.И.Политова

Черанева Татьяна Викторовна
8 (49664)24391

