

Аналитическая записка
муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной
инфраструктуры»
за 1 полугодие 2024 года

Запланировано финансирование мероприятий программы в сумме 5 881 216 199,00 руб., в том числе 214 278 696,00 руб. за счет средств федерального бюджета, 4 678 183 194,00 руб. за счет средств бюджета Московской области, 988 754 309,00 руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино.

За 1 полугодие 2024 г. профинансировано на сумму 1 920 088 435,58 руб., в том числе 22 915 593,76 руб. за счет средств федерального бюджета, 1 519 356 765,30 руб. за счет средств бюджета Московской области, 377 816 076,52 руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино. Исполнение 32,65 % от плана.

Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».

За отчетный период профинансировано на сумму 41 087 459,54 руб., в том числе за счет средств Московской области – 14 041 107,98 руб., за счет средств городского округа Ступино – 4 130 757,8 руб., за счет средств федерального бюджета – 22 915 593,76 руб.

А1.06. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Ступинская детская школа искусств" Московская область, г.Ступино, ул.Некрасова, д.26/30

03.04.2023 г. заключен МК №40-А на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры. Финансирование предусмотрено осуществить до конца года.

А1.08. МБУК "Дворец культуры", г.Ступино, проспект Победы, д. 18/43
31.03.2023 г. заключен МК №3/23 на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры. Финансирование предусмотрено осуществить до конца года.

Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

Основное мероприятие 01. «Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности»

На 2024 г. запланировано финансирование на сумму 31 560,00 руб. за счет средств городского округа Ступино.

01.05. Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина

МК №51-А от 21 июня 2021 г. на строительство детского сада исполнен. Оплата будет производиться по договорам технического присоединения до конца года.

Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»

За отчетный период профинансировано на сумму 1 823 145 274,30 руб. (40,10% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 1 465 457 113,96 руб., за счет средств городского округа Ступино – 357 688 160,34 руб.

02.03. Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул. Школьная, влад. 5 (ПИР и строительство)

15.04.2022 заключен муниципальный контракт № 36-А на выполнение работ по строительству объекта. 09.02.2024 получено положительное заключение повторной

Московской областной государственной экспертизы. Общая строительная готовность 80,4%. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2024 года.

02.04. Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)

29 декабря 2021 г. заключен муниципальный контракт № 182-А на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядная организация ООО «Воздвижение». 14.02.2022г. получено разрешение на строительство. Общая строительная готовность 88,6%. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2024 года.

02.04. Школа на 550 мест по адресу: Московская область, г.Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)

15.04.2022 заключен муниципальный контракт № 37-А на выполнение работ по строительству объекта. 26.10.2022г.

26.06.2024 подрядная организация ООО «СК-ПАМИР 2000» получила положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Общая строительная готовность 70,0% Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

Основное мероприятие 06 «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования»

В отчетный период профинансировано на сумму 43 735,792 руб. (26,40% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 31 577,241 руб., за счет средств городского округа Ступино – 12 158,550 руб.

06.02. МБОУ СОШ №9 (дошкольное отделение), МО, г.о.Ступино, ул.Калинина,вл.20 09.01.2024 году заключен МК № 2-А на проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций.

Подпрограмме V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Основное мероприятие 02. «Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

За отчетный период профинансировано на сумму 12 119 909,54 руб., в том числе за счет средств Московской области – 8 281 301,39 руб., за счет средств городского округа Ступино – 3 838 608,15 руб.

02.01. Здание "Спорткорпус с 2-мя залами и плавательным бассейном" по адресу: г.Ступино, ул.Чайковского, вл.3/10

27.12.2022 года заключен МК №200 на проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта. Финансирование предусмотрено осуществить до конца года.

И.о.заместителя главы
городского округа Ступино
Московской области



В.Ю.Митюсов