

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
наименование муниципальной программы (подпрограммы)
за 2021 год

№ п/п	Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
1	2	3	4	5	
Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»					
1.	Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	0,00	0,00	0,00	–
1.1.	Мероприятие F3.01 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу	0,00	0,00	0,00	–
1.2.	Мероприятие F3.02 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу	0,00	0,00	0,00	–
1.3.	Мероприятие F3.03 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу	0,00	0,00	0,00	–
1.4.	Мероприятие F3.04 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу	0,00	0,00	0,00	–
1.5.	Мероприятие F3.05 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу	0,00	0,00	0,00	–
1.6.	Мероприятие F3.06 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу	0,00	0,00	0,00	–
Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»					
2.	Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	0,00	0,00	0,00%	–
2.1.	Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан	0,00	0,00	0,00%	–
3.	Основное мероприятие 04. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»	0,00	0,00	0,00%	–
3.1.	Мероприятие 04.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2021	0,00	0,00	0,00%	–
4.	Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	19 768,33	17 691,60	89,49%	
4.1.	Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017	19 768,33	17 691,60	89,49%	Произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение по 6 жилым помещениям, 16 человек. Показатель исполняется в соответствии с планом. Сформирован земельный участок под строительство многоквартирного дома в п. Михнево под переселение 140 человек со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 г.
Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»					
5.	Основное мероприятие F3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	50 522,33	34 521,04	68,33%	
5.1.	Мероприятие F3.02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017, по второму этапу	47 828,08	32 676,14	68,32%	Планируемый срок ввода в эксплуатацию МКД поз.1 - I кв. 2022 года. В 9-ти этажный жилой дом по ул. Горького- ул. Овражная г. Ступино планируется переселить 462 человека из аварийных домов, расположенных в г. Ступино (ул. Куйбышева, пер. Банный). Расторжение муниципальных контрактов в судебном порядке по поз.2

5.2.	Мероприятие F3.03 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда признанного аварийным до 01.01.2017, по третьему этапу	2 694,25	1 844,90	68,48%	Планируемый срок ввода в эксплуатацию МКД поз. 1 - I кв. 2022 года. В 9-ти этажный жилой дом по ул. Горького- ул. Овражная г. Ступино планируется переселить 462 человека из аварийных домов, расположенных в г. Ступино (ул. Куйбышева, пер. Банный). Расторжение муниципальных контрактов в судебном порядке по поз. 2.
	Итого по муниципальной программе	70 290,66	52 212,64	74,28%	
	в том числе:				
	бюджет Московской области	43 468,51	32 286,99	74,28%	
	бюджет городского округа Ступино	26 822,15	19 925,65	74,29%	

Начальник управления строительства администрации
городского округа Ступино Московской области



В.Ю. Митусов
(подпись)

Черанева Татьяна Викторовна
8 (49664) 2-43-91

