

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы II  
«Дороги Подмоскovie» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

наименование программы

за 1 кв. 2020 г.

Наименования муниципальной подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.			
1	2	3	4	5
1. Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	6778.18	6778.18	100.00	Заключен муниципальный контракт №121-а от 19.08.2019
1.1. Мероприятие 2.1. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета	6778.18	6778.18	100.00	Заключен муниципальный контракт №121-а от 19.08.2019
2. Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	318799.37	17875.96	5.61	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.1. Мероприятие 5.1. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	83233.14	0.00	0.00	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.2. Мероприятие 5.2. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	53911.67	0.00	0.00	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.

2.3. Мероприятие 5.3. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
2.4. Мероприятие 5.4. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
2.5. Мероприятие 5.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	157204.56	17875.96	11.37	Заключен муниципальный контракт №8-а от 29.01.2019. Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.6. Мероприятие 5.6. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	24450.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.7. Мероприятие 5.7. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
<b>Итого по подпрограмме</b>	<b>325577.55</b>	<b>24654.14</b>	<b>7.57</b>	

Координатор муниципальной программы

  
(подпись)

Заместитель главы администрации  
Ф.В.Плотников