

**Аналитическая записка**  
**муниципальной программы городского округа Ступино Московской области**  
**«Жилище»**  
**за 1 полугодие 2024 года**

Запланировано финансирование мероприятий программы в сумме 468 396 841,17 руб., в том числе 445 642 800,00 руб. за счет бюджета Московской области, 21 035 841,17 руб. за счет бюджета городского округа Ступино, 1 718 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

За 1 полугодие 2024 г. профинансировано на сумму 31 672 309,48 руб., в том числе 18 432 083,46 руб. за счет бюджета Московской области, 11 522 076,94 руб. за счет бюджета городского округа Ступино, 1 718 149,08 руб. за счет средств федерального бюджета. Исполнение 6,76% от плана.

**Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»**

**Основное мероприятие 01 «Создание условий для развития жилищного строительства».**

За отчетный период финансирование мероприятия по выполнению строительно - технической экспертизы с выдачей технического заключения о признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции не осуществлялось, запланировано на 3 квартал 2024 г.

За отчетный период результат выполнения мероприятия «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств» составил 120 тыс.кв.м. согласно сведениям Управления федеральной службы государственной статистики.

**Основное мероприятие 04 «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан».**

За отчетный период профинансировано – 3 612 307,48 руб. за счет бюджета городского округа Ступино (0,94% от плана)

Заключен МК-32 от 20.03.2023 на выполнение инженерных изысканий, по строительству сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, благоустройства. По программе «Земля врачам» создан посёлок 24.04.2023 образованием 184 земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:33:0040216:37, расположенного: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная. По состоянию на 1 полугодие 2024 года Министерством имущественных отношений подписано 98 договора на предоставление врачам земельных участков. Оплата производится по факту выполнения строительных работ. Срок окончания работ - 20.12.2024 г.

**Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

**Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».**

За отчетный период профинансировано – 10 522 314,00 руб. за счет бюджета Московской области (15,49% от плана). Предоставлено 5 жилищных сертификатов.

По Подпрограмме IV Социальная ипотека, по Подпрограмме VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета», по Подпрограмме VII Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей, денежные средства на реализацию мероприятий подпрограмм не предусмотрены.

Координатор муниципальной программы



(подпись)

Митюсов В.Ю. / Михалев Ю.М.