

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
городского округа Ступино Московской области «Архитектура и градостроительство»
за I полугодие 2025 года**

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия		
1	2	3	4	5		
Подпрограмма I: Разработка Генерального плана развития городского округа						
Основное мероприятие 02: Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования	0	0	0			
Мероприятие 2.1: Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)	0	0	0	Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа, штука		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 2.2: Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа	0	0	0	Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа, да/нет		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				да	да	
Мероприятие 2.3: Обеспечение утверждения	0	0	0	Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа, да/нет		


администрацией городского округа карты планируемого размещения объектов местного значения				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				да	да	
Мероприятие 2.4: Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа	0	0	0	Количество проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа, штука		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	публичные слушания не проводились
Мероприятие 2.5: Обеспечение утверждения администрацией городского округа проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа)	0	0	0	Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа), да/нет		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				да	да	
Основное мероприятие 03: Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа	0	0	0			
Мероприятие 3.1: Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа	0	0	0	Наличие разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа, да/нет		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				да	да	
Мероприятие 3.2: Обеспечение рассмотрения и	0	0	0	Наличие утвержденных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа		

утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				да	да	
Итого по подпрограмме I, в том числе по источникам:						
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	0	0	0	финансирование не предусмотрено		
Подпрограмма 2: Реализация политики пространственного развития городского округа	0,0	0,0	0			
Основное мероприятие 04: Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований	0,0	0,0	0			
Мероприятие 4.1: Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме	0,0	0,0	0	Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
Основное мероприятие 05: Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области	19200,0	3338,2	17,4%	За полугодие 2025 было ликвидировано 40 ед., из них снесено 38 объектов, 2 объекта приведены в соответствие на основании решения суда и комиссии Госстройнадзора. Исполнен муниципальный контракт от 21.02.2025 №4-А на Выполнение работ по сносу аварийного жилого дома на территории г. о. Ступино, Московской области. ул. Банный		

				<p>переулок д.5 на сумму 1 540 390,05 руб. Исполнен муниципальный контракт от 31.03.2025 №15-А на Выполнение работ по сносу аварийного жилого дома по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Куйбышева д.41 на сумму 1 132 695,56 руб. Исполнен муниципальный контракт 31.03.2025 № 16-А на Выполнение работ по сносу аварийного нежилого здания по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Тепличная 50:33:0040146:603 на сумму 665 144,46 руб. Заключен и в стадии исполнения муниципальный контракт 19.06.2025 № 50-А на Выполнение работ по сносу аварийного жилого дома по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с. Шугарово км.80, д-. на сумму 976 092,38 руб. Заключен и в стадии исполнения муниципальный контракт 20.06.2025 № 55-А на Выполнение работ по сносу аварийного жилого дома по адресу: Московская область, г.о. Ступино, р.п Михнево, ул. Старомихневская, д.37 на сумму 716 920,77 руб.</p>		
Мероприятие 5.1: Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа	19200,0	3338,2	17,4%	Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				6	40	
Итого по подпрограмме II, в том числе по источникам:	19200,0	3338,2	17,4%			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	19200,0	3338,2	17,4%			
Средства бюджета Московской области	0,0	0,0	0			
Подпрограмма: IV Обеспечивающая подпрограмма						
Основное мероприятие 01: Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	32071,6	16035,8	50%	Осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным постановлением администрации го Ступино от 22.01.2025 №241-п		

Мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области	32071,6	16035,8	50%	
Мероприятие 1.2: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере архитектуры и градостроительства	32071,6	16035,8	50%	Осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным постановлением администрации го Ступино от 22.01.2025 №241-п
Итого по подпрограмме IV, в том числе по источникам:	32071,6	16035,8	50%	
Бюджет городского округа Ступино Московской области	32071,6	16035,8	50%	
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам:	51271,6	19374,0	37,8%	
Средства бюджета Московской области	0,0	0,0	0	
Бюджет городского округа Ступино Московской области	51271,6	19374,0	37,8%	

Координатор муниципальной программы



(подпись, дата)

Р.В. Липов