

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды» за январь - июнь 2020 года**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования 2020 год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения №5 к Порядку
	3	4	5	
2				
Подпрограмма 1 Комфортная городская среда	54 757,86	1 591,20	1,5	
Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области	40 031,50	1 591,20	0	
Мероприятие 1.4. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области	27 031,50	0,00	0	Заключены 4 контракта и начато выполнение работ по комплексному благоустройству 24 дворовых территорий. Заключен контракт по предоставлению видеонаблюдения по системе "Безопасный регион".
Мероприятие 1.7. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам	13 000,00	1 591,20	12,2	
Основное мероприятие 2. Формирование комфортной городской среды	14 726,35	0,00	0	
Мероприятие 2.2. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилея муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0	
Мероприятие 2.3. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	0,00	0,00	0	
Мероприятие 2.7. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	0,00	0,00	0	
Мероприятие 2.8. Ремонт дворовых территорий	11 103,83	0,00	0	Заключается контракт на ремонт дворовых территорий в д.Дубново ул.Новые Дома
Мероприятие 2.9. Приобретение коммунальной техники	0,00	0,00	0	
Мероприятие 2.10. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»	0,00	0,00	0	Разработанный проект на устройство капитального ремонта электросетевого хозяйства по ул. Службина г. Ступино направлен в "Мособлэкспертизу"
Мероприятие 2.12. Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха	0,00	0,00	0	
Подпрограмма 2 Благоустройство территорий	294 023,39	118 717,76	40,4	Оплачено 5 млн. кВт/ч. По ремонту и содержанию объектов уличного освещения произведена замена ламп 1100шт., 2 счетчиков, 9 трансформаторов тока, установка 200 новых консольных светильников. Заключаются 4 контракта (электронный аукцион) по ремонту дворовых территорий. Заключены контракты на ямочный ремонт.

Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования	294 023,39	118 717,76	40,4	Оплачено 5 млн. кВт/ч. По ремонту и содержанию объектов уличного освещения произведена замена ламп 1100шт., 2 счетчиков, 9 трансформаторов тока, установка 200 новых консольных светильников. Заключаются 4 контракта (электронный аукцион) по ремонту дворовых территорий. Заключены контракты на ямочный ремонт.
Мероприятие 1.1. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий	50 100,00	0,00	0	
Мероприятие 1.2. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения	123 500,00	47 540,50	38,5	01.01.2020 заключены два контракта на поставку электрической энергии. Оплачено 5 млн. кВт/ч. По ремонту и содержанию объектов уличного освещения произведена замена ламп 1100шт., 2 счетчиков, 9 трансформаторов тока, установка 200 новых консольных светильников, монтаж СИП 11,9 км.
Мероприятие 1.3. Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий	54 485,39	32 713,16	60	заключены 4 контракта (электронный аукцион) по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям один контракт по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям. Заключены 4 контракта по ямочному ремонту дворовых территорий. Заключен один контракт на устройство тротуаров. Один контракт исполнен. Один контракт заключен на ремонт дворовых территорий (софинансирование) 1 контракт по памятникам Полякова и контракт по Семеновскому
Мероприятие 1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства	65 938,00	38 464,10	58,3	Обеспечена деятельность МКУ "Благоустройство"
Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах	87 646,47	16 697,52	37,6	Оплачены подъезды 2019 года, отремонтирована кровля Молодежная д.1 г. Ступино, заключено два контракта на ремонт муниципальных квартир
Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах	63 092,98	13 120,20	12	Произведена оплата за ремонт подъездов, выполненный в 2019 году (субсидия УК).
Мероприятие 1.1. Ремонт подъездов в многоквартирных домах	63 092,98	13 120,20	12	Произведена оплата за ремонт подъездов, выполненный в 2019 году (субсидия УК).
Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области	24 553,04	3 577,32	14,6	0
Мероприятие 2.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области	24 553,04	3 577,32	14,6	Выполнен и оплачен ремонт кровли по ул. Молодежная, г. Ступино. Заключен контракт 11.03.2020 № 14-А на выполнение ремонтных работ по ремонту квартир в г.о Ступино на сумму 888158,22 в настоящий момент работы не выполнены в полном объеме. Заключен еще один муниципальный контракт
Итого по муниципальной программе	436 427,72	137 006,48	31,40	

Координатор муниципальной программы

А.С. Туманов