

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 1 квартал 2025года

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоснабжения населения»										
Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия (тыс. руб.)						
1	2	3	4	5						
Подпрограмма I Чистая вода	6 050,00	0,00	0,00							
Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	6 050,00	0,00	0,00	Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев <table><tr><th>план на отчетный период</th><th>факт за отчетный период</th><th>причины невыполнения результата</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table>	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата	0	0	
план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата								
0	0									
Мероприятие 02.03 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев	0,00	0,00	0,00							
				Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. <table><tr><th>план на отчетный период</th><th>факт за отчетный период</th><th>причины невыполнения результата</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table>	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата	0	0	
план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата								
0	0									
Мероприятие 02.04. Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	0,00	0,00	0,00	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. <table><tr><th>план на отчетный период</th><th>факт за отчетный период</th><th>причины невыполнения результата</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table>	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата	0	0	
план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата								
0	0									
Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00							

Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев	6 050,00	0,00	0,00	0,00	Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед.		
					план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
					0	0	
Основное мероприятие F05. Чистая вода	0,00	0,00	0,00	Построены и реконструированы (модернизованы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и переданные в региональными программами, ед.			
Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	0,00	0,00	0,00	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата	
				0	0		
Итого по подпрограмме I, в том числе по источникам:	6 050,00	0,00	0,00				
Средства местного бюджета (городского округа)	6 050,00	0,00	0,00				
Подпрограмма II Системы водоотведения	100 000,00	20 000,00	0,00				
Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	20 000,00	20 000,00	100,00	Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед.			
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата	
Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности	20 000,00	20 000,00	100,00	0	0		
Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области	80 000,00	0,00	100,00				

Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности		0,00	100,00	Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед..		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме II, в том числе по источникам:	100 000,00	20 000,00	100,00			
Внебюджетные источники	100 000,00	20 000,00	100,00			
Подпрограмма III Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации	2 279 723,77	18 896 213,62	91,38			
Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	1 157 368,47	25 080,00	85,39	Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0	0	реализация мероприятия перенесена на 2025 год
				Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
Мероприятие 01.05 - Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в том числе	0,00	0,00	0,00			

Страница 4

Муниципальное учреждение

Муниципальное учреждение	Мероприятие 02.03 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения	23 200,00	0,00	0,00	Количество технических обслуживаний КИПГА, газового оборудования, промывка и ремонт котлов и теплообменников котельных, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, ед.		
					план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
					0	0	
					Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
Мероприятие 02.07 - Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения	30 387,50	30 387,50	100,00	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
					1	1	выполнено
					Количество капитально отремонтированных участков сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
					0	0	
Мероприятие 02.08. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности	230 462,00	195 620,00	100,00	Количество капитально отремонтированных участков сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
					0	0	
					Количество капитально отремонтированных участков сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
					0	0	
Мероприятие 02.09. Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований	730 362,64	97 138,00	100,00	Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности, пог. м.	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
					0	0	
					Количество капитально отремонтированных участков сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
					0	0	

Мероприятие 2.11 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0,00	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городов на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	0,00	0,00	0,00	количество объектов капитальных вложений на территории военных городов		
Мероприятие 3.2 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городов	0,00	0,00	0,00	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городов Московской области, ед.						
Мероприятие 03.03 – Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городов Московской области	0,00	0,00	0,00	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	3 263,00	0,00	0,00	количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)	3 263,00	0,00	0,00	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов ед.						
Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	0,00	0,00	0,00	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	

Страница 6

			Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), план на отчетный период			факт за отчетный период			причины невыполнения результата			
			0	0	0							
Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)	0,00	0,00	0,00									
	2 279 723,77	345 733,46	15,17									
	Итого по подпрограмме III, в том числе по источникам:											
	Средства местного бюджета (городского округа)	1 566 855,50	96 681,72	90,96								
	Средства бюджета Московской области	608 768,26	248 051,74	91,00								
Внебюджетные источники	104 100,00	104 100,00	100,00									
Подпрограмма V Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			0,00	0,00	0,00							
Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области	0,00	0,00	0,00									
			Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед.									
			план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата							
Мероприятие 1.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
				Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, В, С, D)								
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата						
Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области	0,00	0,00	0,00									

Мероприятие 02.01. Установка, замена, проверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах	0,00	0,00	0,00	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов	0,00	0,00	0,00	Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области"	0,00	0,00	0,00			
Итого по подпрограмме V, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00			
Средства местного бюджета (городского округа)	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма VI Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики	0,00	0,00	0,00			
Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения	0,00	0,00	0,00			
Итого по подпрограмме VI, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00			
Средства местного бюджета (городского округа)	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма VII Обеспечивающая подпрограмма	176 390,05	135 946,76	96,96			
				Проведение встреч с населением по вопросам социальной газификации ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	

Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	176 390,05	135 946,76	96,96			
Мероприятие 01.02 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	30 190,05	18 911,10	83,02			
Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	146 200,00	117 035,66	99,67			
Итого по подпрограмме VII, в том числе по источникам:	176 390,05	0,00	0,00			
Средства местного бюджета (городского округа)	176 390,05	0,00	0,00			
Подпрограмма VIII Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	16 500,00	0,00	0,00			
Основное мероприятие 01. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области	16 500,00	0,00	0,00			
Мероприятие 01.18. Возмещение затрат, связанных с получением комплексных экологических	16 500,00	0,00	0,00			
Итого по подпрограмме VIII, в том числе по источникам:	16 500,00	0,00	0,00			
Средства местного бюджета (городского округа)	0,00	0,00	0,00			
Средства бюджета Московской области	16 500,00	0,00	0,00			
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам	2 578 663,82	365 733,46	14,18			
Средства местного бюджета (городского округа)	791 208,32	97 681,72	12,35			
Средства бюджета Московской области	1 583 355,50	248 051,74	15,67			
Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, %						
план на отчетный период		факт за отчетный период	причины невыполнения результата			
0		0				

Страница 9

Внебюджетные источники	204 100,00	20 000,00	9,80			
------------------------	------------	-----------	------	--	--	--

Заместитель главы городского округа Ступино Московской области
(подпись)


М.В. Жуков

