

Аналитическая записка
муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
за 1 квартал 2024 года

Запланировано финансирование мероприятий программы в сумме 5 109 268 489,00 руб., в том числе 70 240 296,00 руб. за счет средств федерального бюджета, 4 088 871 264,00 руб. за счет бюджета Московской области, 950 156 929,00 руб. за счет бюджета городского округа Ступино.

За 1 квартал 2024 г. профинансировано на сумму 979 185 418,15 руб., в том числе 742 020 446,72 руб. за счет бюджета Московской области, 237 164 971,43 руб. за счет бюджета городского округа Ступино. Исполнение 19,16 % от плана.

Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда».

На 2024 г. запланировано финансирование в размере 814 141,420 тыс. руб., в том числе за счет средств Московской области – 571 576,954 тыс. руб., за счет средств городского округа Ступино – 172 324,170 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 70 240,296 тыс. руб.

А1.06. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Ступинская детская школа искусств" Московская область, г.Ступино, ул.Некрасова, д.26/30

03.04.2023 г. заключен МК №40-А на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры. Финансирование предусмотрено осуществить до конца года.

А1.08. МБУК "Дворец культуры", г.Ступино, проспект Победы, д. 18/43
31.03.2023 г. заключен МК №3/23 на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры. Финансирование предусмотрено осуществить до конца года.

Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

Основное мероприятие 01. «Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности»

На 2024 г. запланировано финансирование на сумму 31,560 тыс.руб. за счет средств городского округа Ступино.

01.05. Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина

МК №51-А от 21 июня 2021 г. на строительство детского сада исполнен. Оплата будет производиться по договорам технического присоединения до конца года.

Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»

За отчетный период профинансировано на сумму 935 449,625 тыс.руб. (23,52% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 710 443,204 тыс.руб., за счет средств городского округа Ступино – 225 006,421 тыс.руб.

02.03. Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул. Школьная, влад. 5 (ПИР и строительство)

15.04.2022 заключен муниципальный контракт № 36-А на выполнение работ по строительству объекта. 09.02.2024 получено положительное заключение повторной Московской областной государственной экспертизы. Общая строительная готовность 57,4%. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2024 года.

02.04. Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство)

29 декабря 2021 г. заключен муниципальный контракт № 182-А на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядная организация ООО «Воздвижение». 14.02.2022г. получено разрешение на строительство. Общая строительная готовность 82,7%. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2024 года.

02.04. Школа на 550 мест по адресу: Московская область, г.Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство)

15.04.2022 заключен муниципальный контракт № 37-А на выполнение работ по строительству объекта. 26.10.2022г. Подрядная организация ООО «СК-ПАМИР 2000» подала документы на корректировку проектной документации в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Общая строительная готовность 61,5% Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2024 года.

Основное мероприятие 06 «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования»

В отчетный период профинансировано на сумму 43 735,792 тыс.руб. (26,40% от плана), в том числе за счет средств Московской области – 31 577,241 тыс.руб., за счет средств городского округа Ступино – 12 158,550 тыс.руб.

06.02. МБОУ СОШ №9 (дошкольное отделение), МО, г.о.Ступино, ул.Калинина,вл.20 09.01.2024 году заключен МК № 2-А на проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций.

Подпрограмме V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Основное мероприятие 02. «Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

На 2024 г. запланировано финансирование на 2024 г. в размере 152 586,830 тыс. руб., в том числе за счет средств Московской области – 104 259,650 тыс. руб., за счет средств городского округа Ступино – 48 327,180 тыс. руб.

02.01. Здание "Спорткорпус с 2-мя залами и плавательным бассейном" по адресу: г.Ступино, ул.Чайковского, вл.3/10

27.12.2022 года заключен МК №200 на проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта. Финансирование предусмотрено осуществить до конца года.

И.о.заместителя главы
городского округа Ступино
Московской области



В.Ю.Митюсов