

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2024 год

Муниципальная программа городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» утверждена постановлением администрации от 30.12.2022г № 4953-п.

Содержит две подпрограммы:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»;

Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

На 2024г с учетом внесенных изменений по программе предусмотрено финансирование в объеме **1 596 980,34** тыс.руб., в том числе:

- Федеральный бюджет **153 232,71** тыс.руб.;
- бюджет Московской области **53 392,88** тыс.руб.;
- бюджет городского округа Ступино **1 337 616,75** тыс.руб.;
- внебюджетные источники всего **52 738,00** тыс.руб.

За 2024г исполнение программы составило **1 543 520,96** тыс.руб. или 96,65% по финансированию, из них: **1 305 059,35** тыс.руб. или 97,57% за счет средств бюджета городского округа Ступино, **53 368,93** тыс.руб. или 99,96% за счет средств бюджета Московской области, **153 232,70** тыс.руб. или 100% за счет средств Федерального бюджета и **31 859,98** тыс. руб. или 60,41% за счет внебюджетных источников.

По подпрограмме I «Комфортная городская среда» на 2024г предусмотрено финансирование в объеме **609 874,05** тыс. руб. в том числе:

- Федеральный бюджет **153 232,71** тыс.руб.;
- бюджет Московской области **52 108,88** тыс.руб.;
- бюджет городского округа Ступино **404 532,46** тыс.руб.;
- внебюджетные источники всего **0,00** тыс.руб.

За 2024г исполнение подпрограммы составило **601 447,98** тыс.руб. или **98,62%**.

За 2024г реализованы следующие мероприятия:

1) F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий». По данному мероприятию исполнены муниципальные контракты от 08.04.2024г № 40-А и от 06.05.2024г № 55-А в рамках выполнения работ по благоустройству общественной территории Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 - 27 по ул. Тимирязева).

Проведена приемка и оплата согласно фактического объема выполненных работ, в рамках данного мероприятия, на сумму **284 406,63** тыс.руб.

2) F2.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству

общественных территорий (благоустройство скверов)». По данному мероприятию выполнены работы по благоустройству следующих объектов:

- сквер на пересечении ул.Андропова и ул.Калинина г. Ступино;
- сквер у Дома культуры «Металлург»;

3) 01.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)». По данному мероприятию выполнены работы по благоустройству на общую сумму 112 998,54 тыс. руб. по следующим объектам:

- благоустройство за границами участка (школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Юго-Западный);
- Сквер с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, возле ДК;
- пешеходная зона по ул. Андропова (от Центрального переулка до ул. Пушкина);
- площадь Храма Всех Святых в Земле Российской просиявших в г. Ступино, проспект Победы.

А также, проведена дополнительная оплата фактического объема работ по благоустройству общественной территории Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 - 27 по ул. Тимирязева) и проведены оплаты оказанных услуг по выполненному авторскому надзору и строительному контролю, в рамках данного мероприятия, на общую сумму 5 770,24 тыс.руб.

Итого, финансирование по мероприятию частично не освоено, факт освоения составил 117 191,70 тыс.руб. или 97,42%. Тем не менее, мероприятие считается выполненным, так как исполнены все обязательства по ранее заключенным муниципальным контрактам (подрядчикам произведена оплата согласно фактического объема выполненных работ).

4) 01.21 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета». По данному мероприятию выполнен муниципальный контракт от 27.05.2024г № 72-А по устройству детской игровой площадки по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Бахарева, д.10А/39 корп.1, корп.2, ул. Чайковского, д.37 на сумму 6 100,00 тыс.руб., а также исполнен муниципальный контракт от 26.08.2024г № 263-А на выполнение работ по устройству детской игровой площадки (15м*10м) по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, с. Липитино, ул. Речная на сумму 3 562,00 тыс.руб.

5) 01.04 «Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город". По данному мероприятию исполнен муниципальный контракт от 09.07.2024г № 140-А на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».

Финансирование по данному мероприятию частично не освоено, факт освоения составил 53 568,29 тыс.руб. или 90,97%. Тем не менее, мероприятие считается выполненным, так как исполнены все обязательства по ранее заключенным муниципальным контрактам (подрядчикам произведена оплата согласно фактического объема выполненных работ).

По подпрограмме II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» на 2024г предусмотрено финансирование в объеме 987 106,29 тыс. руб., в том числе:

- Федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.;
- бюджет Московской области 1 284,00 тыс.руб.;
- бюджет городского округа Ступино 933 084,29 тыс.руб.;
- внебюджетные источники всего 52 738,00 тыс.руб.

За 2024г исполнение подпрограммы составило 942 072,98 тыс.руб. или 95,44%.

За 2024г реализованы следующие мероприятия:

1) F2.01 «Ремонт дворовых территорий». В июне 2024г данное мероприятие исполнено полностью на сумму 5 112,84 тыс.руб., в результате выполнения работ в полном объеме в рамках муниципального контракта от 12.04.2024г №46-А по следующим адресам:

- г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17;
- г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21;
- г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А.

2) 01.01 «Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий». По данному мероприятию, исполнены муниципальные контракты от 18.03.2024г № 9-А и № 10-А на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе Ступино на общую сумму 35 810,58 тыс.руб. В рамках данных муниципальных контрактов общая площадь выполнения работ составила 29 869,57 кв.м.

2) 01.02 «Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций». По данному мероприятию, исполнен муниципальный контракт от 26.03.2024 № 17-А, работы выполнены по устройству пешеходных коммуникаций расположенных по адресам:

- г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 до ул.Бахарева, д.4, 6, ул.Чайковского, д.35 и до автобусной остановки (54.882193, 38.060306; 54.881876, 38.059649);

- г.о.Ступино, г.Ступино, от дворовой территории ул.Андропова, д.47, 49, 51/20 до администрации, вдоль детского сада (54.886010, 38.075382; 54.886211, 38.072233);

- г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 до ул.Бахарева, д.4, 6, ул.Чайковского, д.35 и до автобусной остановки (54.882005, 38.062453; 54.882206, 38.059690).

Финансирование по мероприятию частично не освоено, факт освоения составил 3 608,41 тыс.руб. или 94,05%. Тем не менее, мероприятие считается выполненным, так как исполнены все обязательства по ранее заключенным муниципальным контрактам (подрядчикам произведена оплата согласно фактического объема выполненных работ).

3) 01.03 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере

благоустройства». Финансирование по мероприятию частично не освоено, факт освоения составил 1 260,05 тыс.руб. или 98,13%. Тем не менее, мероприятие считается выполненным, так как исполнены все ежемесячные обязательства по расходам на выплату заработной платы сотрудников административной комиссии, произведена оплата налогов, сборов, услуг связи и прочего.

4) 01.15 «Содержание дворовых территорий», 01.16 «Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)» и 01.18 «Содержание парков культуры и отдыха».

Для частичной реализации мероприятия 01.15 в первом полугодии был исполнен муниципальный контракт от 24.06.2024г №121-А на выполнение работ по ремонту тротуаров расположенных по адресам:

- Московская область, г.о. Ступино, д. Усады, ул. Пролетарская, д.16;
- Московская область, г.о. Ступино, с. Старая Ситня, ул. Советская, д. 11;
- Московская область, г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д. 15,17,19,21;
- Московская область, г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д. 17;
- Московская область, г.о. Ступино, г.Ступино, между ул. Чайковского, д.14 и ул. Комсомольская, д.15.

Дополнительно для выполнения работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и замене бортового камня в размере 4 648,09 кв.м. и 327 пог.м., за счет средств местного бюджета, исполнены муниципальные контракты от 05.07.2024г № 134-А и 15.04.2024 № 48-А.

Для частичной реализации мероприятия 01.16, выполнены и оплачены работы по муниципальному контракту от 09.07.2024г № 141-А на выполнение работ по ремонту тротуаров расположенных в городском округе Ступино Московской области (лот 2) по адресам:

- Московская область, г.о. Ступино, с. Шугарово, через лес до ж/д станции Шугарово (участок 1);
- Московская область, г.о. Ступино, с. Шугарово, через лес до ж/д станции Шугарово (участок 2).

Также, по мероприятиям 01.15, 01.16 и 01.18 отражаются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МКУ/МБУ/МАУ).

5) 1.17 «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)». По данному мероприятию в 2024г выполнена приемка и оплата выполненных дополнительных работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, в рамках муниципального контракта от 15.04.2024г № 49-А по 3 (трем) адресам:

- г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17;
- г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21;
- г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А.

Дополнительно, в рамках данного мероприятия, МКУ «УЖКХ» заключен муниципальный контракт от 17.06.2024г № 110-А на оказание услуг по актуализации схемы санитарной очистки территории городского округа Ступино Московской области, со сроком оказания услуги до 30.10.2024г.

6) 01.20 «Замена и модернизация детских игровых площадок» и 01.30 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области». По данным мероприятиям исполнены муниципальные контракты № 139-А от 16.07.2024г и № 138-А от 19.07.2024г. Работы выполнены по следующим адресам:

- г. Ступино, ул.Тургенева 7,9, ул.Пушкина, д.24 (воркаут 100 кв.м.);
- г.о. Ступино, д.Кануново (ДИП 150 кв.м.);
- г.о. Ступино, ст.Кашира, ул.Новотроицкая (ДИП 150 кв.м.);
- г.о. Ступино, с.Ситне-Щелканово, ул.Мира, д.8,10;12 (ДИП 200 кв.м.);
- г.о. Ступино, д.Алфимово, ул.Новоселов, д.4, 6 (ДИП 150 кв.м.).

Дополнительно выполнена приемка и оплата установленных 2-х детских игровых площадок и 1-го воркаута в рамках исполненного муниципального контракта по комплексному благоустройству дворовых территорий от 15.04.2024г № 49-А, по адресам:

- г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 (Воркаут – 150 кв.м.);
- г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 (ДИП – 150 кв.м.);
- г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А (ДИП – 150 кв.м.).

7) 01.21 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения». В рамках данного мероприятия выполнено ежемесячное содержание сетей уличного освещения в г.о. Ступино в 2024г по муниципальным контрактам от 13.11.2023г № 173-А и от 28.06.2024г № 125-А. А также выполнялась оплата потребляемой электроэнергии в г. Ступино и г.о. Ступино по муниципальным контрактам с АО Мосэнергосбыт.

Также, в связи с проведением комплексного благоустройства дворовых территорий, модернизации асфальтового покрытия во дворах и установки новых детских игровых площадок, был исполнен муниципальный контракт от 18.06.2024г № 111-А на устройство объектов уличного освещения на территории городского округа Ступино Московской области с технологическим присоединением к электрическим сетям, по следующим адресам:

- г.о. Ступино, р.п. Дубнево, ул. Новые дома, д.19,21;
- г.о. Ступино, р.п. Дубнево, ул. Новые дома, д.15,17;
- г.о. Ступино, д. Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6;
- г.о. Ступино, д.Кануново;
- г. Ступино, ул. Горького, д. 13,15,17;
- г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А;
- г.о. Ступино, ст.Кашира, ул.Новотроицкая;
- г.о. Ступино, с.Ситне-Щелканово, ул.Мира, д.8,10,12;
- г. Ступино, ул. Бахарева, д.10А/39 корп.1, корп.2, ул. Чайковского, д.37.

Дополнительно, в результате поступивших обращений граждан, в 3-м квартале 2024г были выполнены и оплачены работы по устройству освещения на территории городского округа Ступино Московской области, в рамках муниципального контракта от 22.07.2024г № 199-А, по следующим адресам:

- г.о. Ступино, р.п. Алфимово, ул. Пчельник;
- г.о. Ступино, р.п. Михнево, Михневский парк культуры и отдыха;
- г.о. Ступино, р.п. Михнево, ул. Больничная.

Итого финансирование по мероприятию частично не освоено, факт освоения составил 216 738,54 тыс.руб. или 97,76%. Тем не менее, мероприятие считается выполненным, так как исполнены все обязательства по ранее заключенным муниципальным контрактам (подрядчикам произведена оплата согласно фактического объема выполненных работ).

8) 01.23 «Установка шкафов управления наружным освещением». В 2024г выполнены работы на сумму 3 734,34 тыс.руб. в рамках муниципального контракта от 02.09.2024г № 269-А на выполнение работ по устройству автоматизированной системы управления наружным освещением в городском округе Ступино Московской области в количестве 18 штук.

9) 01.28 «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций». Данное мероприятие выполнено, муниципальный контракт от 24.05.2024г № 74-А на «Выполнение работ по устройству покрытия из тротуарной плитки (дорожка) по адресу: МО, г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, Преображенский проспект» исполнен.

10) 01.29 «Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях». По данному мероприятию выполнено комплексное благоустройство 8 дворовых территорий, в рамках исполненного муниципального контракта от 07.05.2024г № 56-А по следующим адресам:

- г.о.Ступино, г. Ступино, ул. Горького д.13, 15, 17;
- г.о.Ступино, д.Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6;
- г.о. Ступино, п.Усады, ул.Пролетарская, д.11;
- г.о.Ступино. р.п.Михнево. ул. Библиотечная, д.18 А;
- г.о.Ступино, с.Семеновское, ул. Школьная, д.8,10;
- г.о.Ступино, с.Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.8,10,12;
- г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.46к1, 46к2, 46к3,46к4, 48;
- г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.38 корп.1,2,3,4, д. 40.

11) 3.1 «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах». В рамках данного мероприятия отремонтировано 94 подъезда, работы приняты и оплачены по 61 подъезду. 33 подъезда не приняты Заказчиком в 2024г из-за смены подрядной организации выполняющей работы (были нарушены сроки выполнения работ по обязательствам предусмотренные договорами подряда с управляющими организациями).

Итого финансирование по мероприятию частично не освоено, факт освоения составил 45 514,25 тыс.руб. или 60,41%.

Заместитель главы
городского округа Ступино Московской области



М.В. Жуков