

Отчет о выполнении мероприятий
по объектам строительства, реконструкции и модернизации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»
за 2024 год

N п/п	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта	Сроки проведения работ/от крытия объекта	Ход реализации инвестицио нного проекта (с указанием перечня фактически выполненн ых работ и сроков их выполнени я)	Проф инанс ирова но на 01.01. 24 (тыс. руб.)	Источники финансиро вания	План финансирования (тыс. руб.)					Факт финансирования (тыс. руб.)					Причины невыполне ния (несвоевре менного выполнени я) работ
						всего	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	всего	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий реализации мероприятий															
1.1	Благоустройство «Общественной территории Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 – 27 по ул. Тимирязева)	01.10.20 23 - 15.10.20 24 / 31.08.20 24	Создание объекта благоустро йства (в т.ч. проектные работы)	0,00	Итого	284 406,64	284 406,64	0,00	0,00	0,00	284 406,63	284 406,63	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета Московской области	52 108,88	52 108,88	0,00	0,00	0,00	52 108,88	52 108,88	0,00	0,00	0,00	
					Средства федеральн ого бюджета	153 232,71	153 232,71	0,00	0,00	0,00	153 232,70	153 232,70	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета городского округа	79 065,05	79 065,05	0,00	0,00	0,00	79 065,05	79 065,05	0,00	0,00	0,00	
	Итого по мероприятию и источникам финансирования	-	-	0,00	Итого	284 406,64	284 406,64	0,00	0,00	0,00	284 406,63	284 406,63	0,00	0,00	0,00	
2	Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)															

2.1	Территория расположенная на пересечении ул.Андропова и ул.Калинина г. Ступино Московской области (сквер у Нового рынка, ул. Андропова д.56/30А)	15.04.2024 - 21.12.2024 / 18.12.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	99 373,69	99 373,69	0,00	0,00	0,00	99 373,69	99 373,69	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Средства бюджета г.о. Ступино	99 373,69	99 373,69	0,00	0,00	0,00	99 373,69	99 373,69	0,00	0,00	0,00	
2.2	Территория расположенная от ул. Андропова до ул. Пушкина д.29А, г. Ступино, Московской области (сквер у Дома культуры «Металлург»)	15.04.2024 - 21.12.2024 / 18.12.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	37 245,67	37 245,67	0,00	0,00	0,00	37 245,67	37 245,67	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета г.о. Ступино	37 245,67	37 245,67	0,00	0,00	0,00	37 245,67	37 245,67	0,00	0,00	0,00	
					Итого	136 619,36	136 619,36	0,00	0,00	0,00	136 619,36	136 619,36	0,00	0,00	0,00	
	Итого по мероприятию и источникам финансирования	-	-													
3	Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»															
3.1	д. Лапино	01.03.24 - 30.10.24 / 01.11.24	Работы по благоустройству	0,00	Итого	5 975,52	5 975,52	0,00	0,00	0,00	5 975,52	5 975,52	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета г.о. Ступино	5 975,52	5 975,52	0,00	0,00	0,00	5 975,52	5 975,52	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

					Средства бюджета г.о. Ступино	2 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,94 0,00	2 813,94	0,00	0,00	0,00				
3.6	г. Ступино, Приокский переулок д.9к1	01.03.24 - 30.10.24 / 01.11.24	Работы по благоустройству	0,00	Итого	3 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,67	3 345,67	0,00	0,00	0,00				
					Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Средства бюджета г.о. Ступино	3 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,67	3 345,67	0,00	0,00	0,00				
3.7	д. Ленково	01.03.24 - 30.10.24 / 01.11.24	Работы по благоустройству	0,00	Итого	3 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,70	3 741,70	0,00	0,00	0,00				
					Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Средства бюджета г.о. Ступино	3 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,70	3 741,70	0,00	0,00	0,00				
3.8	д. Рудины	01.03.24 - 30.10.24 / 01.11.24	Работы по благоустройству	0,00	Итого	16 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691,52	16 691,52	0,00	0,00	0,00				
					Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Средства бюджета г.о. Ступино	16 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691,52	16 691,52	0,00	0,00	0,00				
3.9	д. Образцово, ул. Бол. Образцовская, ул. Мал.Образцовская	01.03.24 - 30.10.24 / 01.11.24	Работы по благоустройству	0,00	Итого	1 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,90	1 329,90	0,00	0,00	0,00				
					Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

4.1	Благоустройство за границами участка (школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Юго-Западный)	01.03.23 – 31.08.24 / 09.2024	Работы по благоустройству	2 833,91	Итого	58 367,44	50 357,67	8 009,77	0,00	0,00	0,00	50 357,67	50 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Сквер с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, возле ДК	15.04.24 – 30.05.24 / 06.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	6 975,45	6 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,45	6 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 - 27 по ул.Тимирязева)	01.07.23 – 31.08.24 / 09.2024	Создание объекта благоустройства (Работы по благоустройству, проектные работы, строительный контроль, авторский надзор)	6 000,00	Итого	5 770,24	5 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415,48	3 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Предусмотренные мероприятия выполняются и оплачены согласно фактического объема
4.4	Пешеходная зона по ул. Андропова (от Центрального переулка до ул. Пушкина)	15.04.24 – 31.08.24 / 09.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	41 520,38	41 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520,38	41 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Площадь Храма Всех Святых в Земле Российской	15.04.24 – 31.11.24	Работы по благоустройству	0,00	Итого	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,04	14 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Предусмотренные мероприятия

просивших в г. Ступино, проспект Победы	/ 12.2024	(устройство ограждения)	Средства бюджета г.о. Ступино	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,04	14 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	ем работы выполнены и оплачены согласно фактически го объема
4.6 Часовня Георгия Победоносца по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, Бульвар Победы	15.04.24 – 31.08.24 / 09.2024	Работы по благоустро йству (Проектные работы)	Итого	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7 Пешеходный мост по адресу: Московская область, г.о. Ступино между д. Прудно и с. Хатунь	15.04.24 – 31.08.24 / 09.2024	Работы по благоустро йству (Обследова ние объекта)	Итого	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8 Благоустройство Проспекта Победы (от ул.Андропова до ул.Горького)	01.10.24 – 31.08.25 / 09.2025	Работы по благоустро йству (Проектные работы)	Итого	14 788,78	89,67	14 69 9,11	0,00	0,00	0,00	89,67	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по мероприятию и источникам финансирования	-	-	Итого	143 010,29	120 301,41	22 70 8,88	0,00	0,00	0,00	117 191,69	117 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета																
5.1 г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Бахарева, д.10А/39 корп.1, корп.2, ул. Чайковского, д.37	01.05.20 24- 30.09.20 24 / 17.10.20 24	Работы по благоустро йству (устройство ДИП)	Итого	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Средства бюджета г.о. Ступино	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.2	г.о.Ступино,п. Усады ул. Пролетарская д. 6,8,10	01.08.20 24-10.10.20 24 / 17.10.20 24	Работы по благоустро йству (устройство ДИП)	0,00	Итого	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по мероприятию и источникам финансирования	-	-	0,00	Итого	9 662,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	
6	Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий															
6.1	г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустро йству	0,00	Итого	2 387,32	2 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,32	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета г.о. Ступино	2 387,32	2 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,32	0,00	0,00	0,00	
6.2	г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустро йству	0,00	Итого	1 644,84	1 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,84	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета г.о. Ступино	1 644,84	1 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,84	0,00	0,00	0,00	
6.3	г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустро йству	0,00	Итого	1 080,68	1 080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,68	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета г.о. Ступино	1 080,68	1 080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,68	0,00	0,00	0,00	
	Итого по мероприятию и источникам финансирования	-	-	0,00	Итого	5 112,84	5 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,84	0,00	0,00	0,00	
7	Мероприятие 01.02 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций															
7.1	Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, от ул. Чайковского,	01.03.24 - 15.10.24 /	Работы по благоустро йству с проведение	0,00	Итого	522,11	522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11	0,00	0,00	0,00	

	Д.27, ул.Службина, д.14, 20 до ул.Бахарева, д.4, 6, ул.Чайковского, д.35 и до автобусной остановки (54.882193, 38.060306; 54.881876, 38.059649)	10.2024	м экспертизы		Средства бюджета г.о. Ступино	522,11	522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11	0,00	0,00	0,00
7.2	Пешеходная коммуникация, г.о.Ступино, / г.Ступино, от дворовой территории ул.Андропова, д.47, 49, 51/20 до администрации, вдоль детского сада (54.886010, 38.075382; 54.886211, 38.072233)	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству с проведением экспертиз	0,00	Итого	1 598,66	1 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,66	0,00	0,00	0,00
7.3	Пешеходная коммуникация, г.о.Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 до ул.Бахарева, д.4, 6, ул.Чайковского, д.35 и до автобусной остановки (54.882005, 38.062453; 54.882206, 38.059690)	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству с проведением экспертиз	0,00	Итого	1 487,64	1 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,64	0,00	0,00	0,00
	Итого по мероприятию и источникам финансирования	-	-	0,00	Итого	3 608,41	3 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,41	0,00	0,00	0,00
8	Мероприятие 01.17 Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)														
8.1	г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	3 855,80	3 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,80	0,00	0,00	0,00
	Средства бюджета г.о. Ступино				Средства бюджета г.о. Ступино	3 855,80	3 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,80	0,00	0,00	0,00

8.2	г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	2 160,06	2 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,06	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета г.о. Ступино	2 160,06	2 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,06	0,00	0,00	0,00	
8.3	г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	6 336,68	6 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,68	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета г.о. Ступино	6 336,68	6 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,68	0,00	0,00	0,00	
8.4	Территория г.о. Ступино Московская области	01.06.24 - 30.10.24 / 11.2024	Работы по актуализации схем санитарной очистки	0,00	Итого	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,50	0,00	0,00	0,00	Услуга оказана и оплачена согласно фактически го объема
	Итого по мероприятию и источникам финансирования	-	-	0,00	Итого	14 852,54	14 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 765,04	0,00	0,00	0,00	
9	Мероприятие 01.20 Замена и модернизация детских игровых площадок															
9.1	г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 (воркаут)	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	2 025,57	2 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,57	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета г.о. Ступино	2 025,57	2 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,57	0,00	0,00	0,00	
9.2	г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	3 384,47	3 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,47	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета г.о. Ступино	3 384,47	3 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,47	0,00	0,00	0,00	

9.3	г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	3 414,84	3 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,84	3 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства бюджета г.о. Ступино	3 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	г.о. Ступино, д.Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	4 407,28	4 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,28	4 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства бюджета г.о. Ступино	4 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	г.о. Ступино, ст.Кашира, ул.Новотроицкая	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	4 351,58	4 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,58	4 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства бюджета г.о. Ступино	4 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	г.о. Ступино, д.Кауново	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	4 325,92	4 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,92	4 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства бюджета г.о. Ступино	4 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	г.о. Ступино, Ступино, ул.Тургенева 7,9, ул.Пушкина, д.24 (воркаут)	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	2 610,26	2 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,26	2 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства бюджета г.о. Ступино	2 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	г.о. Ступино, с.Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.8,10,12	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	4 781,58	4 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,58	4 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства бюджета г.о. Ступино	4 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Итого по мероприятию и источникам финансирования	-	-	0,00	Итого	29 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Мероприятие 01.29 Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях														
10.1	г.о.Ступино, г. Ступино, ул. Горького д.13, 15, 17	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	7 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					Средства бюджета г.о. Ступино	7 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	г.о.Ступино, д.Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	3 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					Средства бюджета г.о. Ступино	3 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	г.о. Ступино, п.Усады, ул.Пролетарская, д.11	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	3 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					Средства бюджета г.о. Ступино	3 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	г.о.Ступино. р.п.Михнево. ул. Библиотечная, д.18 А	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	2 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					Средства бюджета г.о. Ступино	2 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	г.о.Ступино, с.Семеновское, ул. Школьная, д.8,10	01.03.24 - 15.10.24 / 10.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	3 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					Средства бюджета г.о. Ступино	3 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

12.1	г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, Преображенский проспект	01.05.24 - 31.05.24 / 06.2024	Работы по благоустройству	0,00	Итого	1 052,77	1 052,77	0,00	0,00	0,00	1 052,77	1 052,77	0,00	0,00	0,00	
					Средства бюджета г.о. Ступино	1 052,77	1 052,77	0,00	0,00	0,00	1 052,77	1 052,77	0,00	0,00	0,00	
	Итого по мероприятию и источникам финансирования	-	-	0,00	Итого	1 052,77	1 052,77	0,00	0,00	0,00	1 052,77	1 052,77	0,00	0,00	0,00	

«07» февраля 2025г



Заместитель главы
городского округа Ступино Московской области

М.В. Жуков