

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды» за январь - декабрь 2020 года**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования 2020 год тыс. руб. 2020 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Процент финансирования к годовому объему, %	Результат выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложение 5 к Порядку
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 Комфортная городская среда	60 484,86	56 528,09	93,46	Выполнен ремонт дворовой территории в д. Дубнево, 25 дворовых территорий по КБДТ, установлено 70 контейнерных площадок
Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области	55 698,13	51 878,73	93,14	Выполнены работы по комплексному благоустройству 25 дворовых территорий. Разработана концепция двора Металлургов. Выполнены работы по устройству двора Новикова в г. Ступино, двора с. Семеновское, устройство оснований ДИП д. Городище, д. Карпово, софинансирование ТООСов, субсидии по объекту "Вечный огонь"
Мероприятие 1.4. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области	27 031,44	26 861,43	99,37	Выполнены работы по комплексному благоустройству 25 дворовых территорий.
Мероприятие 1.6. Устройство контейнерных площадок	12 200,58	9 024,20	73,97	Выполнено устройство 70 контейнерных площадок
Мероприятие 1.7. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам	16 466,11	15 993,10	97,13	Разработана концепция двора Металлургов. Выполнены работы по устройству двора Новикова в г. Ступино, двора с. Семеновское, устройство оснований ДИП в д. Городище и д. Карпово, софинансирование ТООСов, субсидии на объект "Вечный огонь", субсидии МКУ "Дворец культуры" и МБУК "Парки культуры и отдыха"

Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды	4 786,73	4 649,36	97,13	91,5% исполнения по финансированию. 100% выполнения работ. Выполнен ремонт дворовой территории в д.Дубовое ул.Новые Дома
Мероприятие F2.2. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0,00	0
Мероприятие F2.3. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	0,00	0,00	0,00	0
Мероприятие F2.7. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	0,00	0,00	0,00	0
Мероприятие F2.8. Ремонт дворовых территорий	4 696,73	4 649,36	99,00	Выполнен ремонт дворовой территории в д.Дубовое ул.Новые Дома
Мероприятие F2.9. Приобретение коммунальной техники	0,00	0,00	0,00	0
Мероприятие F2.10. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»	90,00	0,00	0,00	Разработанный проект на устройство капитального ремонта электросетевого хозяйства по ул. Службина г. Ступино направлен в "Мособлэкспертз"
Мероприятие F2.12. Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха	0,00	0,00	0,00	0
Мероприятие F2.15. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0,00	0
Подпрограмма 2 Благоустройство территорий	360 770,88	348 074,80	96,48	100% выполнения работ.
	360 770,88	348 074,80	96,48	100% выполнения работ.
Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования				100% выполнения работ. Обеспечено бесперебойное функционирование уличного освещения, произведен ремонт асфальтового покрытия 25 дворовых территорий, свера Полкова и свера Семеновское. Выполнена уборка общественных территорий, озеленение. Обеспечена деятельность МКУ "Благоустройство"

Мероприятие 1.1. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий	32 975,03	27 791,17	84,28	100% выполнения работ. Произведена уборка и озеленение общественных территорий МКУ "Благоустройство". Выделена субсидия МБУ "Спортивная школа олимп.резерва" на установку спортивных площадок
Мероприятие 1.2. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения	200 839,90	195 612,80	97,40	Не оплачено два счета за декабрь "Мосэнергосбыт", т.к. они выставлены в январе. Оплачена кредиторская задолженность за эл.энергию за 2019 г. По ремонту уличного освещения за 2020 г. Произведена замена опор со светильниками 33 шт., установка новых светильников -680, замена 4,5 тыс.ламп, замена 1639 шт. дросселей и пускорегулирующей арматуры, замена проводов СИП 16 км, трансформаторов тока – 42 шт., щитов управления и учета наружного освещения – 7 шт, счетчиков –25 шт. Оплачена электроэнергия на уличное освещение в количестве 24 млн.кВтч
Мероприятие 1.3. Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий	41 317,27	41 297,49	99,95	100%. Выполнен ремонт 25 дворовых территорий, проездов к дворовым территориям. Выполнены работы по ямочному ремонту дворовых территорий. Выполнено устройство тротуаров. Произведен ремонт асфальтового покрытия памятника Полыкова г. Ступино и сквера в с.Семеновское
Мероприятие 1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства	80 903,68	79 714,54	98,53	Обеспечена деятельность МКУ "Благоустройство"
Мероприятие 1.6. Вывоз навалов мусора и снега	4 735,00	3 658,80	77,27	Произведена ликвидация несанкционированных свалок
Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах	46 497,59	28 622,10	61,56	Произведена оплата за ремонт подъездов, выполненный в 2019 году.Выполнен и оплачен ремонт шести кровель жилых домов. Выполнены работы по ремонту квартир под переселение и для детей-сирот.
Основное мероприятие 1. Проведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах	27 621,46	13 120,20	47,50	100%. Произведена оплата за ремонт подъездов, выполненный в 2019 году (субсидия УК).

Мероприятие 1.1. Ремонт подъездов в многоквартирных домах	27 621,46	13 120,20	47,50	100%. Произведена оплата за ремонт подъездов, выполненный в 2019 году (субсидия УК).
Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области	18 876,13	15 501,90	82,12	Выполнен и оплачен ремонт шести кровель жилых домов. Выполнены работы по ремонту квартир под переселение и для детей-сирот
Мероприятие 2.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области	18 103,04	15 501,90	85,63	Выполнен и оплачен ремонт шести кровель жилых домов. Выполнены работы по ремонту квартир под переселение и для детей-сирот
Мероприятие 2.3. Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов	773,09	0,00	0,00	0
Итого по муниципальной программе	467 753,33	433 224,99	92,62	0,00

Координатор муниципальной программы

Е.В. Акуличев


