

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Ступино Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 1полугодие 2025года

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5		
Подпрограмма I Чистая вода	6 050,00	172,33	2,85			
Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	6 050,00	172,33	2,85			
Мероприятие 02.03 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев	0,00	0,00	0,00	Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 02.04. Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	0,00	0,00	0,00	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	

Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев	6 050,00	172,33	2,85	Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Основное мероприятие F05. Чистая вода	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	0,00	0,00	0,00	Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме I, в том числе по источникам:	6 050,00	172,33	2,85			
Средства местного бюджета (городского округа)	6 050,00	172,33	2,85			
Подпрограмма II Системы водоотведения	100 000,00	20 000,00	0,00			
Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	20 000,00	20 000,00	0,00			
Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности	20 000,00	20 000,00	0,00	Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	

Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области	80 000,00	0,00	0,00			
Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности	80 000,00	0,00	0,00	Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед..		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме II, в том числе по источникам:	100 000,00	20 000,00	0,00			
Внебюджетные источники	100 000,00	20 000,00	0,00			
Подпрограмма III Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации	2 334 833,46	651 988,51	29,23			
Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	1 173 088,63	246 518,27	21,01			
Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата

				0	0	
Мероприятие 01.05 - Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение)	0,00	0,00	0,00	Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 01.07 Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения	1 138 246,70	226 666,08	19,91	Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 01.08 Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения	34 841,93	19 852,18	56,98	Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	1	завершен кап.ремонт котельной в части замены котла ДКВР 4-13, по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Леонтьево. Плановое значение будет скорректировано в 3 квартале
Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности	1 157 737,25	405 479,91	38,48			

Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности	23 417,34	0,00	0,00	Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности	80 900,00	0,00	0,00	Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 02.03 Организация в границах городского округа теплоснабжения населения	23 200,00	0,00	0,00	Количество технических обслуживаний КИПиА, газового оборудования, промывка и ремонт котлов и теплообменников котельных, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
				Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата

Мероприятие 02.07- Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения	30 387,50	27 890,20	91,78	0	0	завершен Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ул. Горького до ул. Андропова) по адресу: Московская область, г.Ступино, пр-т Победы досрочно. Плановое значение будет уточнено в 3 квартале
Мероприятие 02.08. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности	230 462,00	195 606,00	84,88	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 02.09. Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований	769 370,41	181 974,04	23,65	Количество капитально отремонтированных участков сетей теплоснабжения муниципальной собственности, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 2.11 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0,00	Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципальной собственности, пог.м.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	

Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	744,58	0,00	0,00			
Мероприятие 3.2 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков	744,58	0,00	0,00	количество объектов капитальных вложений на территории военных городков		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 03.03 – Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области	0,00	0,00	0,00	Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков Московской области, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	3 263,00	0,00	0,00			
Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)	3 263,00	0,00	0,00	Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	по итогу года
Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	0,00	0,00	0,00	Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				1	1	


Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)	0,00	0,00	0,00	Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов),		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме III, в том числе по источникам:	2 334 833,46	651 998,51	29,23			
Средства местного бюджета (городского округа)	627 134,62	182 823,32	29,15			
Средства бюджета Московской области	1 603 598,85	469 174,86	29,26			
Внебюджетные источники	104 100,00	0,00	0,00			
Подпрограмма V Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00			
Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие 1.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы	0,00	0,00	0,00	Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений	0,00	0,00	0,00	Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, В, С, D)		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области	0,00	0,00	0,00			
				Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед.		

Мероприятие 02.01. Установка, замена, проверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах	0,00	0,00	0,00	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области"	0,00	0,00	0,00	Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме V, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00			
Средства местного бюджета (городского округа)	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма VI Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики	0,00	0,00	0,00			
Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения	0,00	0,00	0,00	Проведение встреч с населением по вопросам социальной газификации ед.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме VI, в том числе по источникам:	0,00	0,00	0,00			
Средства местного бюджета (городского округа)	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма VII Обеспечивающая подпрограмма	178 561,97	102 700,02	57,52			

Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	178 561,97	102 700,02	57,52			
Мероприятие 01.02 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	30 310,05	12 900,02	42,56			
Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	148 251,92	89 800,00	60,57			
Итого по подпрограмме VII, в том числе по источникам:	178 561,97	102 700,00	57,52			
Средства местного бюджета (городского округа)	178 561,97	102 700,00	57,52			
Подпрограмма VIII Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	16 500,00	0,00	0,00			
Основное мероприятие 01. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области	16 500,00	0,00	0,00			
Мероприятие 01.18. Возмещение затрат, связанных с получением комплексных экологических	16 500,00	0,00	0,00	Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, %		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				0	0	
Итого по подпрограмме VIII, в том числе по источникам:	16 500,00	0,00	0,00			
Средства местного бюджета (городского округа)	0,00	0,00	0,00			
Средства бюджета Московской области	16 500,00	0,00	0,00			
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам	2 635 945,43	774 870,53	31,04			
Средства местного бюджета (городского округа)	811 746,58	285 695,67	35,19			

Средства бюджета Московской области	1 620 098,85	469 174,86	28,96			
Внебюджетные источники	204 100,00	20 000,00	0,00			

Заместитель главы городского округа Ступино Московской области
(подпись)



С.А.Медведев