

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы
 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
 наименование муниципальной программы (подпрограммы)
 за 2023 год

(отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия		
1	2	3	4	5		
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»	68 504,38	66 193,04	96,63			
Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения	68 504,38	66 193,04	96,63	Заключен и исполняется муниципальный контракт 179-А от 20.12.2021. За 2023 оплата произведена за объем фактически выполненных работ. Транспортная работа за 2023 года составила 96,63%.		
Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров	68 504,38	66 193,04	96,62	Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, %.		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результатов
				100	96,63	Транспортная работа за 2023 года составила 96,63%. В 4 квартале 2023 года увеличилось срывы рейсов за счет острой нехватки водительского состава и отсутствия резерва.
Основное мероприятие 05. Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	Финансирование не предусмотрено		
Мероприятие 05.03 Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения

Итого по подпрограмме 1, в том числе по источникам:					60		85	результата
	68 504,38	66 193,04	96,63					
	Средства бюджета Московской области	40 349,00	39 054,04	96,79				
	Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	28 155,38	27 139,00	96,39				
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»								
Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	411 516,83	403 690,89	98,10		Заключены и исполняются следующие муниципальные контракты: 147-А от 16.08.2022; 148-А от 16.08.2022; 149-А от 16.08.2022; 150-А от 16.08.2022; 151-А от 16.08.2022, 189-А от 09.12.2022; 122-А от 21.08.2023; 123-А от 21.08.2023; 124-А от 21.08.2023; 125-А от 21.08.2023; 145-А от 04.09.2023; 751/Д-23 от 30.03.2023; 752/Д-23 от 30.03.2023; 753/Д-23 от 30.03.2023; 754/Д-23 от 30.03.2023; 755/Д-23 от 30.03.2023; 756/Д-23 от 30.03.2023; 757/Д-23 от 30.03.2023; 758/Д-23 от 30.03.2023; 759/Д-23 от 30.03.2023; 760/Д-23 от 30.03.2023; 51/2023, 52/2023, 200/ЭМ-2023 от 09.11.2023, 201/ЭМ-2023 от 10.11.2023, 204/ЭМ-2023 от 10.11.2023, 163-А от 09.10.2023, 149-А от 11.09.2023, 89-А от 19.06.2023, 90-А от 19.06.2023, 144/2023 от 06.10.2023, 122-А от 12.08.2023, 123-А от 21.08.2023, 124-А от 21.08.2023, 125-А от 21.08.2023, 145-А от 04.09.2023, 184/ЭМ-2023 от 09.11.2023, 185/ЭМ-2023 от 01.11.2023, 186/ЭМ-2023 от 31.10.2023, 191/ЭМ-2023 от 03.11.2023, 59-А от 24.04.2023, 77-А от 23.05.2023, 53-А от 17.04.2023, 54-А от 17.04.2023, 55-А от 17.04.2023, 56-А от 17.04.2023, 148-А от 08.09.2023, №152-А от 14.09.2023.			
	411 516,83	403 690,89	98,10					
Мероприятие 04.01. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	118 171,00	116 832,31	98,87		Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м ²			
Мероприятие 04.03. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	21 322,16	21 286,62	99,83		Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета, м ²			
Мероприятие 04.08.	240 021,32	233 648,71	97,34		Выполнение работ по ямочному ремонту, шт.			
					план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата	
					16 647,6	16 647,6		

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа					план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
					3 925	3 925	
Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	32 002,35	31 923,25	99,75		Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов, км		
					план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
					1144,84	1144,84	
					Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, км.		
					план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
					118	118	
Итого по подпрограмме 2, в том числе по источникам:	411 516,83	403 690,89	98,10				
Средства бюджета Московской области	87 446,00	86 455,71	98,87				
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	324 070,83	317 235,18	97,89				
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам:	480 021,21	469 883,93	97,89				
Средства бюджета Московской области	127 795,00	125 509,75	98,21				
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	352 226,21	344 374,18	97,77				

Координатор муниципальной программы/подпрограммы

(подпись)

(Жуков М.В.)