

## Аналитическая записка

к отчету за 2 квартал 2024 года

к подпрограмме «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Всего на реализацию мероприятий запланировано 394 220,00 тыс. рублей. Исполнено 207 810,76 тыс. рублей, исполнение составляет 52,71 %. Выполнение мероприятий запланировано в течение года.

Во 2 квартале 2024 года заключены и исполняются следующие муниципальные контракты: 122-А от 21.08.2023; 123-А от 21.08.2023; 124-А от 21.08.2023; 125-А от 21.08.2023; 145- А от 04.09.2023; 206-А от 08.12.2023; 8-А от 11.03.2024; 385/Д-24 от 25.03.2024; 386/Д-24 от 25.03.2024; 387/Д-24 от 25.03.2024; 388/Д-24 от 25.03.2024; 18-А от 26.03.2024; 31/2024 от 04.04.2024; 268/Д-24 от 05.04.2024; 269/Д-24 от 05.04.2024; 270/Д-24 от 05.04.2024; 271/Д-24 от 05.04.2024; 272/Д-24 от 05.04.2024; 273/Д-24 от 05.04.2024; 274/Д-24 от 05.04.2024; 275/Д-24 от 05.04.2024; 276/Д-24 от 05.04.2024; 277/Д-24 от 05.04.2024; 278/Д-24 от 05.04.2024; 279/Д-24 от 05.04.2024; 36-А от 08.04.2024; 37-А от 08.04.2024; 42-А от 09.04.2024; 43-А от 09.04.2024; 57-А от 03.05.2024; 69-А от 15.05.2024; 104/2024 от 18.06.2024; 105/2024 от 18.06.2024; 106/2024 от 18.06.2024; 113-А от 21.06.2024; 114-А от 21.06.2024; 115-А от 21.06.2024; 124-А от 28.06.2024.

Запланировано достижение следующих результатов:


- Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м<sup>2</sup> – запланировано 13 779, исполнено 0. Заключены и исполняются муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы на территории городского округа Ступино Московской области в 2024 году. Исполнение запланировано в 3-4 квартале 2024 года.

- Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета, м<sup>2</sup> – запланировано 1 100, исполнено 0. Заключены и исполняются муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ступино Московской области в 2024 году. Исполнение запланировано в 3-4 квартале 2024 года.

- Выполнение работ по ямочному ремонту, шт. – запланировано 1 250, исполнено 2 919.

- Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, км. – запланировано 118, исполнено 118.

Заместитель главы



М.В.Жуков