

Отчёт о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов,
финансирование которых осуществляется по муниципальной программе городского округа Ступино Московской области "Развитие сельского хозяйства"
на 31.12.2022 г.

N п/п	Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности	Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности	Ход реализации инвестиционного проекта (с указанием перечня фактически выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинансировано на 31.12.2021	Источники финансирования	План финансирования (тыс. руб.)					Факт финансирования (тыс. руб.)					Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ
						всего	2021	2022	2023	2024	всего	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Блочно-модульная котельная мощностью 7,5 МВт, по адресу: Московской области, Ступинский район, с. Шугарово, на земельном участке кадастр. 50:33:0030117:342 (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2021 – 2024 гг.	Произведена корректировка проектной документации. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	0,00	Всего	117 851,93	1 862,30	0,00	56 663,23	59 326,40	1 804,80	1 804,80	0,00	0,00	0,00	
					Федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	1 862,30	1 862,30	0	0	0	1 804,80	1 804,80	0,00	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	115 989,63	0	0	56663,23	59326,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Типовая блочно-модульная котельная мощностью 7,0 МВт с. Б.Алексеевское (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2021 – 2023 гг.	Начато проведение строительных работ	0,00	Всего	112 430,50	1 888,98	77 379,07	33 162,45	0,00	79 208,05	1 828,98	77 379,07	0,00	0,00	
					Федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	112 430,50	1 888,98	77379,07	33162,45	0	79 208,05	1 828,98	77 379,07	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Газовая котельная мощностью 6,0 МВт п. Михнево, ул. Библиотечная (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2024 г.	Проектно-сметные работы не проводились	0,00	Всего	30 890,15	0,00	890,15	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
					Бюджет Московской области	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
					Бюджет городского округа Ступино	890,15	0	890,15	0	0	0,00	0	0	0	0	
					Внебюджетные источники	30 000,00	0	0	0	30 000,00	0,00	0	0	0	0	

N п/п	Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности	Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности	Ход реализации инвестиционного проекта (с указанием перечня фактически выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинансировано на 31.12.2021	Источники финансирования	План финансирования (тыс. руб.)					Факт финансирования (тыс. руб.)					Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ
						всего	2021	2022	2023	2024	всего	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	Типовая блочно-модульная котельная 10,5 МВт в с.Ситне-Щелканово (СМР)	2022 г.	Ведутся строительные работы	0,00	Всего	33 995,60	0,00	33 995,60	0,00	0,00	33 995,60	0,00	33 995,60	0,00	0,00	Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году
					Федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Бюджет Московской области	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Бюджет городского округа Ступино	33 995,60	0	33995,6	0	0	33 995,60	0	33995,6	0	0	
					Внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
8	Блочно-модульная котельная мощностью 6,0МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Алфимово, на земельном участке кадастр. 50:33:0020554:610 (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2021 – 2024 гг.	Произведена корректировка проектной документации. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	0,00	Всего	111 497,41	1 834,48	0,00	53 572,51	56 090,42	1 705,47	1 705,47	0,00	0,00	0,00	
					Федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	1 834,48	1 834,48	0	0	0	1 705,47	1 705,47	0,00	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	109 662,93	0	0	53572,51	56090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Газовая котельная мощностью 8 МВт по адресу. Московская область, городской округ Ступино, р.п.Жилёво, ул.Северная на земельном участке с кадастровым номером 50:33:0000000:93483 (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2022-2024 гг.	Подготовлена проектно-сметная документация	0,00	Всего	211 871,14	71 823,12	4 020,00	67 448,23	68 579,79	1 019,41	0,00	1 019,41	0,00	0,00	Оплата контракта на подготовку проектно-сметной документации планируется в 2023 году
					Федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	77 790,12	71 823,12	4020,00	1947	0	1 019,41	0,00	1 019,41	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	134 081,02	0	0	65501,23	68579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

N п/п	Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности	Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности	Ход реализации инвестиционного проекта (с указанием перечня фактически выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинансировано на 31.12.2021	Источники финансирования	План финансирования (тыс. руб.)					Факт финансирования (тыс. руб.)					Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ
						всего	2021	2022	2023	2024	всего	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
13	Блочно-модульная котельная мощностью 1,45 МВт, по адресу: Московская область, городской округ Ступино, с. Мецерино, ул. Новая, владение 16а, на земельном участке с кадастровым номером 50:33:0020455-989 (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2021 - 2024 гг.	Произведена корректировка проектной документации. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	0,00	Всего	52 536,22	1 209,97	0,00	0,00	51 326,25	1 080,96	1 080,96	0,00	0,00	0,00	
					Федеральный бюджет	18 542,91	0	0	0	18 542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	6 180,97	0	0	0	6 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	27 812,34	1 209,97	0	0	26 602,37	1 080,96	1 080,96	0,00	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Блочно-модульная котельная мощностью 6,0 МВт, по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Леонтьево, на земельном участке кадастр 50:33:0030485:279 (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2021 - 2024 гг.	Произведена корректировка проектной документации. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	0,00	Всего	92 379,03	1 583,54	0,00	44 355,39	46 440,10	1 523,04	1 523,04	0,00	0,00	0,00	
					Федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	1 583,54	1 583,54	0	0	0	1 523,04	1 523,04	0,00	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	90 795,49	0	0	44 355,39	46 440,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Строительство очистных сооружений с.Б.Алексеевское мощностью 400 м³/сутки (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2021 - 2024 гг.	Разработана проектная документация. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».	0,00	Всего	198 263,63	7 200,00	3 294,13	91 729,12	96 040,38	3 326,58	32,45	3 294,13	0,00	0,00	
					Федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	10 494,13	7 200,00	3 294,13	0	0	3 326,58	32,45	3 294,13	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	187 769,50	0	0	91 729,12	96 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N п/п	Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности	Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности	Ход реализации инвестиционного проекта (с указанием перечня фактически выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинансировано на 31.12.2021	Источники финансирования	План финансирования (тыс. руб.)					Факт финансирования (тыс. руб.)					Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ	
						всего	2021	2022	2023	2024	всего	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
16	Строительство очистных сооружений с.Аксиньино 100 м3/сутки (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2022 - 2023 гг.	Проектирование и строительство в рамках программы не планируется	0,00	Всего	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Бюджет Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Бюджет городского округа Ступино	300,00	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Реконструкция очистных сооружений с.Шугарово с увеличением мощности с 400 до 700 м3/сут (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2022 - 2023 гг.	Проектирование и строительство в рамках программы не планируется	0,00	Всего	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	7 500,00	7500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Газовая котельная мощностью 3,0 МВт с.Аксиньино (проведение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации, СМР)	2022 - 2023 гг.	Проведение работ по подготовке проектной документации не начаты.	0,00	Всего	42 128,00	4 264,00	4 264,00	33 600,00	0,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00		
					Федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	8 528,00	4 264,00	4 264,00	0	0	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	33 600,00	0	0	33 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

N п/п	Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности	Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта строительства/реконструкции/модернизации/капитального ремонта объекта муниципальной собственности	Ход реализации инвестиционного проекта (с указанием перечня фактически выполненных работ и сроков их выполнения)	Профинансировано на 31.12.2021	Источники финансирования	План финансирования (тыс. руб.)					Факт финансирования (тыс. руб.)					Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) работ
						всего	2021	2022	2023	2024	всего	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
22	Капитальный ремонт участка канализационного коллектора, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с.Аксиньино	2024 г.	0,00		Всего	3 746,36	0,00	0,00	0,00	3 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Федеральный бюджет	2 163,51	0	0	0	2163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	721,17	0	0	0	721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	861,68	0	0	0	861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по муниципальной программе				0,00	Всего	1 364 531,46	122 726,73	126 842,95	439 530,93	675 430,85	131 594,62	11 642,41	119 952,21	0,00	0,00	
					Федеральный бюджет	137 818,00	0,00	0,00	0,00	137 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет Московской области	45 939,34	0,00	0,00	0,00	45 939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Бюджет городского округа Ступино	419 875,55	122 726,73	126 842,95	35 109,45	135 196,42	131 594,62	11 642,41	119 952,21	0,00	0,00	
					Внебюджетные источники	760 898,57	0,00	0,00	404 421,48	356 477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации
городского округа Ступино
Московской области
по режиму (безопасности)
С.В.Протопопов