

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы II
«Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

наименование программы

за 2021 г.

Наименования муниципальной подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	тыс. руб.		
1	2	3.00	4	5
1. Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	0.00	0.00		Выполнение мероприятий не запланировано
1.1. Мероприятие 2.1. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета	0.00	0.00		Выполнение мероприятий не запланировано
2. Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	413763.00	389185.17	94.06	
2.1. Мероприятие 5.1. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	217900.01	207518.53	95.24	Заключены и исполнены муниципальные контракты 20-а, 33-а, 54-А, 114-А, 123-А, 128-А, 129-А. Экономия за счет изменения объемов работ.

2.2. Мероприятие 5.2. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	6514.99	3394.77	52.11	Заключены и исполнены МК №3696-3705 от 29.07.2021 с Мособлгосэкспертиза. На ремонт а/д заключены и исполнены МК №85-а, 93/ЭМ-2021, 110/ЭМ-2021, 113/ЭМ-2021, 114/ЭМ-2021, 132/2021, 133/2021, №158-А. Исполнение по муниципальному контракту №158-А перенесено на 2022 год.
2.3. Мероприятие 5.3. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
2.4. Мероприятие 5.4. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
2.5. Мероприятие 5.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	157823.00	157741.18	99.95	Исполнены муниципальные контракты №2-а, 3-а, 4-а от 24.01.2020, 9-а от 05.02.2020. Заключены муниципальные контракты №3-а, 4-а, 5-а, 6-а от 27.01.2021, 11-а от 01.03.2021, 98-а.

2.6. Мероприятие 5.6. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	24450.00	13851.77	56.65	Заклучены и исполнены муниципальные контракты 16-а от 15.03.2021, 70-а от 28.06.2021, 146-а от 08.10.2021, 153-а от 18.10.2021, 166-а от 09.11.2021, 167-а от 09.11.2021, 149/ЭМ-2021 от 18.11.2021. Экономия произошла в результате проведения конкурсных процедур
2.7. Мероприятие 5.7. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
2.8. Мероприятие 5.51 Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (реализация концепции по развитию территории городского округа Ступино Московской области)	7075.00	6678.92	94.40	Заклучен муниципальный контракт 146-а 07.12.2020.
Итого по подпрограмме	413763.00	389185.17	94.06	

Координатор муниципальной программы



Заместитель главы администрации
М.В.Жуков