

Аналитическая записка

к отчету за 2021 год

к подпрограмме «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Всего на реализацию мероприятий запланировано 413 763,00 тыс. рублей. Исполнено 389 185,17 тыс. рублей, исполнение составляет 94,06 %.

Выполнение мероприятия Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения не запланировано.

На мероприятие Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения запланировано 217 900,01 тыс.руб., Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения №20-А от 26.03.2021, №33-А от 27.04.2021, №54-А от 07.06.2021, №114-а от 10.08.2021, №123-а от 03.09.2021, №128-а, 129-а от 13.09.2021. За 2021 год исполнено 207 518,53 тыс.руб. – 95,24%. Экономия за счет изменения объемов работ.

В рамках муниципальных контрактов выполнен ремонт следующих автомобильных дорог: подъезд к д. Благовское от а/д Троице-Лобаново-Марьянка-Беспятово; г. Ступино, ул. Березовая; д. Тростники, ул. Устиновская; п. Михнево ул. Зеленая; г. Ступино, ул. Школьная; г.Ступино, ул.Пригородная; г. Ступино, пер. 1-й Колхозный; г. Ступино, ул. Взлетная; г. Ступино, ул. Домостроительная; г. Ступино, ул. Рябиновая; г.Ступино, ул.Четвертая; с.Большое Алексеевское, ул.Центральная; с.Старая Ситня, ул.Октябрьская, подъезд к д. Канищево; пер. Приокский (вдоль часовни); подъезд к д. Заворыкино от а/д Ольховка - Хатунь – Лапино; г. Ступино, ул. Вертолетная, д. Леонтьево, ул. Набережная, подъезд к с. Березнецово от п. Малино, д. Городище, ул. Новая, подъезд к д. Батайки.

На мероприятие Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета запланировано 65 516 тыс.руб., Заключены муниципальные контракты №85-а от 12.07.2021, 93/ЭМ от 26.08.2021, 110/ЭМ от 22.09.2021, 113/2021, 114/2021 от 06.10.2021, с №3696 по 3705, 132/2021, 133/2021 от 01.11.2021, 158-А от 25.10.2021. За 2021 год исполнено 3 394,77 тыс.рублей, исполнение составило 52,11%. Исполнение по муниципальному контракту №158-А перенесено на 2022 год.

На мероприятие Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа запланировано 157 823 тыс. руб., за 2021 год исполнено 157 741,18 тыс. руб. Исполнение составляет 99,95%.

Исполнены муниципальные контракты №2-а, 3-а, 4-а от 24.01.2020, 9-а от 05.02.2020 на содержание автомобильных дорог местного значения. В рамках муниципальных контрактов выполнялись работы: Сгребание снега с проезжей части улиц и площадей с одновременным подметанием, при высоте валов до 0,3 м, плужно-щеточными снегоочистителями на базе автомобиля; Россыпь пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной на проезжей части улиц; Удаление снежных накатов и наледи автогрейдерами; Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия до 1м²; Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную; Уборка снега с проезжей части улиц с формированием снежного вала автогрейдерами с последующей погрузкой снега ковшовыми погрузчиками с ковшем 1м³ и вывозом снега на 10км автомобилями.

Заключены муниципальные контракты №3-а, 4-а, 5-а, 6-а от 27.01.2021 на содержание автомобильных дорог местного значения. В рамках муниципальных контрактов выполнялись работы: Окраска остановок; Мойка остановок; Окос травы; Окос борщевика; Мойка проезжей части; Уборка смета из прибордюрной части; Окраска бортового камня; Мойка дорожного ограждения; Уборка тротуаров. Очистка дороги от снега автогрейдерами, Подметание снега с проезжей части улиц и площадей плужно-щеточными снегоочистителями на базе автомобиля, Удаление снежных накатов и наледи автогрейдерами, Россыпь пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной на проезжей части улиц, Очистка тротуаров от снега механизированная, Очистка тротуаров от снега вручную, Россыпь пескосоляной смеси на тротуарах механизированная, Уборка снега с вывозом с проезжей части улиц,.

Заключен муниципальный контракт 11-а от 01.03.2021 на выполнение работ по ямочному ремонту на автомобильных дорогах местного значения. За 2021 год выполнен ремонт 4057 ям.

На мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения запланировано 24 450 тыс. руб., за 2021 год исполнено 13 851,77 тыс. руб. Исполнение составляет 56.65%. Экономия произошла в результате проведения конкурсных процедур. Исполнение по муниципальному контракту №166-А перенесено на 2022 год

По муниципальному контракту от 15.03.2021 № 16-А нанесено 118 км. дорожной разметки (краской и термопластиком) и 125 шт. пешеходных переходов, на сумму 7 072155 руб.;

По муниципальному контракту от 28.06.2021 № 70-А установлены знаки индивидуального проектирования на территории городского округа Ступино на сумму 1 117 071,52 руб.;

По муниципальному контракту от 10.08.2021 № 113-А выполнены работы по обустройству 28 шт. искусственных неровностей, трех пешеходных переходов и

200 м. пешеходного ограждения, а также установлены дорожные знаки, на сумму 3 000 883,20 руб.;

По муниципальному контракту от 08.10.2021 № 146-А обустроено два пешеходных перехода, подходы к пешеходным переходам на автодорогах общего пользования местного значения: «ул. Октябрьская г. Ступино», ул. Домостроительная г. Ступино», «ул. Тургенева г. Ступино», общей площадью 90 кв.м., цена контракта - 758 718,0 руб.;

По муниципальному контракту от 18.10.2021 №153-А выполнены работы по обустройству двух искусственных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков на автодороге «ул. Домостроительная г.Ступино», на сумму 186 722,45 руб.;

По муниципальному контракту №149/ЭМ-2021 от 18.11.2021 на автодороге «ул. Калинина г. Ступино» обустроен пешеходный переход и две искусственные неровности, установлены соответствующие дорожные знаки. Цена контракта – 251 505,60 руб.

В рамках муниципального контракта от 09.11.2021 №167-А «На выполнение работ по устройству светодиодного освещения на дополнительных столбах искусственного электроосвещения г.о. Ступино» обустроено 10 пешеходных переходов направленной подсветкой: г.Ступино, переулок Приокский (в районе ул.Чайковского д.59); г.Ступино, переулок Приокский (в районе ул.Чайковского д.45/1); г.Ступино, ул.Тимирязева д.50; г.Ступино, ул.Тургенева, д.4/14; г.Ступино, ул.Октябрьская, д.39; г.Ступино, ул.Куйбышева, д.3; г.Ступино, ул.Первомайская, д.53; г.Ступино, ул.Тимирязева, д.58; г.Ступино, ул.Тургенева, д.14/19; г.Ступино, ул.Куйбышева, д.61А. Цена контракта – 1 492 282,44 руб.

В рамках муниципального контракта от 09.11.2021 №166-А «На выполнение работ по обустройству автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино подъезд к д. Николо-Тители и Ленково-Каверино-Тютюково в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2021г» обустроено шесть заездных карманов и посадочных площадок, установлено шесть остановочных павильонов. Цена контракта – 3 640 803,60 руб.

Показатель «Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» запланировано выполнение 6,37/44,597, выполнено 41,38/207,443.

На ремонт автомобильных дорог заключены и исполнены муниципальные контракты 20-а, 33-а, 54-А, 114-А, 123-А, 128-А, 129-А, 85-а, 93/ЭМ-2021, 110/ЭМ-2021, 113/ЭМ-2021, 114/ЭМ-2021, 132/2021, 133/2021, 158-А. Заключен и исполнен МК №3696-3705 от 29.07.2021 с Мособлгосэкспертиза на оказание экспертно-консультационных услуг по проверке сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского

округа Ступино Московской области. Исполнение по муниципальному контракту №158-А перенесено на 2022 год.

Показатель «ДТП.Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс.населения» за 2021 год составил 20,12, что превышает план исполнения на 116,34%. Количество погибших от дорожно-транспортных происшествий за 2021 год составило 24 человека.

Показатель «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети» по плану 200 парковочных мест, по факту исполнено 0. Работы не выполнены в виду отсутствия финансирования.

Начальник управления
автодорог, транспорта и связи



С.Ю.Куликов