

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» за январь - декабрь 2020 года

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования 2020 год тыс. руб. 2020 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.) (тыс. руб.)	Процент финансирования к годовому объему, %	Результат выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения 5 к Порядку (тыс. руб.)
2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 Чистая вода	12 900,00	0,00	0,00	0
Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области	12 900,00	0,00	0,00	Выполнен ремонт восьми шахтных колодцев.
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	6 100,00	0,00	0,00	0
Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения	6 200,00	0,00	0,00	0
Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев	600,00	0,00	0,00	Выполнен ремонт восьми шахтных колодцев
Подпрограмма 2 Системы водоотведения	45 780,00	21,35	0,05	0,00
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	30 000,00	0,00	0,00	РСО заключены контракты по очистным сооружениям с. Б.Алексеевское, Аксиньино на оценку негативного воздействия, Рыбодох, историко-культурную экспертизу, технолог. присоединение
Мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод	30 000,00	0,00	0,00	РСО заключены контракты по очистным сооружениям с. Б.Алексеевское, Аксиньино на оценку негативного воздействия, Рыбодох, историко-культурную экспертизу, технолог. присоединение
Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области	15 780,00	21,35	0,14	Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту канализационного коллектора с.Аксиньино. Документы направлены в ГАУ МО "Мособлэкспертиза"

Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций	8 780,00	21,35	0,24	Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту канализационного коллектора с.Аксиньино. Документы направлены в ГАУ МО "Мособлэкспертиза"	
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций	7 000,00	0,00	0,00		0
Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	469 094,36	209 200,94	44,60		0,00
	344 280,89	124 872,20	36,27	Проведена актуализация проектов по котельным Мещерино, Малино, Шугарово, Татариново, Леонтьево, Б.Алексеевское, Андримово. Проекты направлены в "Мособлэкспертизу" Ведется разработка СЗЗ по выше перечисленным котельным. По котельной с. Ситне-Щелканово заключен контракт на строительство. Ведется разметка площадки. Выполнен ремонт тепловых и водопроводных сетей.	
Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры	145 696,20	100 393,30	68,91	Выполнен ремонт тепловых и водопроводных сетей.	
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры					
	198 584,69	24 478,90	12,33	Проведена актуализация проектов по котельным Мещерино, Малино, Шугарово, Татариново, Леонтьево, Б.Алексеевское, Андримово. Проекты направлены в "Мособлэкспертизу" Ведется разработка СЗЗ по выше перечисленным котельным. По котельной с. Ситне-Щелканово заключен контракт на строительство, ведется разметка площадки	
Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры					
Основное мероприятие 3. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	112 813,47	72 328,74	64,11		0,00

Мероприятие 3.1. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городов на территории Московской области, переданных из федеральной собственности	101 321,00	72 328,74	71,39	В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Солнышко" выполнена штукатурка поверхностей внутри здания, гладкая облицовка стен, устройство гидроизоляции полов обоях этажей, электромонтажные работы. В МАДОУ детский сад с. Мещерино "Светлячок" начаты работы по монтажу трубопроводов канализации и водоотведения, выравнивание стен бетоноконтактом. В МБОУ Мещеринская СОШ №1 уложены лаги, устройство оснований полов из фанеры, начаты электромонтажные и отделочные работы
Мероприятие 3.2. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городов	11 492,47	0,00	0,00	
Основное мероприятие 4. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства	10 000,00	10 000,00	100,00	
Мероприятие 4.5. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию	10 000,00	10 000,00	100,00	
Основное мероприятие 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов	2 000,00	2 000,00	100,00	Выполнена актуализация схемы теплоснабжения.
Мероприятие 5.1. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)	2 000,00	2 000,00	100,00	Схема теплоснабжения утверждена в Минэнерго.
Подпрограмма 4 Энергообережение и повышение энергетической эффективности	600,00	0,00	0,00	

Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области	600,00	0,00	0,00	0,00	0
Мероприятие 1.1. Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением	0,00	0,00	0,00	0,00	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Мероприятие 1.2. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах	0,00	0,00	0,00	0,00	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Мероприятие 1.3. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Мероприятие 1.4. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные	0,00	0,00	0,00	0,00	Заменено 68 ламп в учреждениях на энергосберегающие.
Мероприятие 1.5. Установка автоматизированной системы регулирования освещением. Датчиков движения и освещенности	0,00	0,00	0,00	0,00	0%.
Мероприятие 1.6. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений	0,00	0,00	0,00	0,00	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Мероприятие 1.7. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом	0,00	0,00	0,00	0,00	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Мероприятие 1.8. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС	0,00	0,00	0,00	0,00	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Мероприятие 1.9. Установка аэраторов с регулятором расхода воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0%.
Мероприятие 1.10. Установка, замена, проверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы	600,00	0,00	0,00	0,00	Начато выполнение мероприятия. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Культура"
Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов	0,00	0,00	0,00	0,00	В ГЖИ подано 9 деклараций на присвоение класса энергоэффективности
Мероприятие 3.1. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»	0,00	0,00	0,00	0,00	В ГЖИ подано 9 деклараций на присвоение класса энергоэффективности
Подпрограмма 6 Развитие газификации	71 254,37	7 661,68	10,75	0,00	0,00
Основное мероприятие 1. Строительство газопроводов в населенных пунктах	71 254,37	7 661,68	10,75		Выполнено и оплачено проектирование строительства газопроводов в с. Шугарово и д. Тишково

Мероприятие 1.2. Организация в границах городского округа газоснабжения населения	71 254,37	7 661,68	10,75	Выполнено и оплачено проектирование строительства газопроводов в с. Шугарово и д. Тишково
Подпрограмма 8 Обеспечивающая подпрограмма	93 671,60	93 543,14	99,86	
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления	93 671,60	93 543,14	99,86	Предоставлена субсидия РСО на восстановление платежеспособности.
Мероприятие 1.1. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	632,00	591,76	93,63	0
Мероприятие 1.4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	93 039,60	92 951,38	99,91	Выплачена субсидия ресурсоснабжающему предприятию на восстановление платежеспособности
Итого по муниципальной программе	693 300,33	310 427,11	44,78	

Координатор муниципальной программы

Е.В. Акулиничев