

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

по исполнению показателей муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»
за январь-март 2020 г.

Муниципальная программа содержит 20 показателей, из них 13 приоритетных целевых показателей и 7 показателей муниципальной программы.

За январь-март 2020 г. достигли запланированного значения 2 показателя. Не выполнено – 18.

По подпрограммам:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» содержит 11 показателей, из которых 2 выполнены:

- «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»;
- «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха».

9 показателей не выполнены.

Исполнение мероприятий, влияющих на значения данных показателей, начнется в апреле 2020 г. согласно проведенных конкурентных процедур и заключенных муниципальных контрактов.

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» содержит 7 показателей, которые по итогам первого квартала не достигли плановых значений 2020 года.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» содержит 2 показателя, которые не выполнены.

Программа капитального ремонта подъездов согласно перечня поручений Губернатора МО будет перенесена на 2021 год. Работы по капитальному ремонту МКД также приостановлены в связи с текущей ситуацией до особого распоряжения.

Координатор муниципальной программы



А.С. Туманов