

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды» за январь - март 2020 года**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования 2020 года тыс. руб	Исполнено тыс. руб	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения №5 к Порядку
2	3	4		5
Подпрограмма 1 Комфортная городская среда	54 757,86	0,00	0	
Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области	40 031,50	0,00	0	
Мероприятие 1.4. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области	27 031,50	0,00	0	Заключены 4 контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий. Работы не ведутся пока не выданно разрешение на выполнение работ. Заключен контракт по предоставлению видеонаблюдения по системе "Безопасный регион". Контракты на благоустройство памятника ВОВ с.Семеновское на стадии заключения (электронный аукцион)
Мероприятие 1.7. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам	13 000,00	0,00	0	
Основное мероприятие 2. Формирование комфортной городской среды	14 716,36	0,00	0	
Мероприятие 2.2. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилея муниципальных образований Московской области	0,00	0,00	0	
Мероприятие 2.3. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	0,00	0,00	0	
Мероприятие 2.7. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	11 103,83	0,00	0	
Мероприятие 2.8. Ремонт дворовых территорий	0,00	0,00	0	
Мероприятие 2.9. Приобретение коммунальной техники	0,00	0,00	0	
Мероприятие 2.10. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»	0,00	0,00	0	Контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на устройство капитального ремонта электросетевого хозяйства на стадии заключения (единый поставщик)
Мероприятие 2.12. Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха	0,00	0,00	0	

294 023,39	86 004,60	30	Оплачено 5 млн. кВт/ч. По ремонту и содержанию объектов уличного освещения произведена замена ламп 1100шт., 2 счетчиков, 9 трансформаторов тока, установка 200 новых консольных светильников. Заключаются 4 контракта (электронный аукцион) по ремонту дворовых территорий. Заключены контракты на
294 023,39	86 004,60	30	млн рублей (субсидия)
50 100,00	0,00	0	Оплачено 5 млн. кВт/ч. По ремонту и содержанию объектов уличного освещения произведена замена ламп 1100шт., 2 счетчиков, 9 трансформаторов тока, установка 200 новых консольных светильников. Заключаются 4 контракта (электронный аукцион) по ремонту дворовых территорий. Заключены контракты на
123 500,00	47 540,50	36,5	01.01.2020 заключены два контракта на поставку электрической энергии. Оплата 5 млн. кВт/ч. По ремонту и содержанию объектов уличного освещения произведена замена ламп 1100шт., 2 счетчиков, 9 трансформаторов тока, установка 200 новых консольных светильников, монтаж СИП 11,9 км
54 485,39	0,00	0	В настоящее время заключаются 4 контракта (электронный аукцион) по ремонту дворовых территорий, проводов к дворовым территориям на общую сумму 37998943,27 один контракт по ремонту дворовых территорий, проводов к дворовым территориям на сумму 9228394,43/ два бюджета) в разрабтоте Контракт № 30/ЗМ-2020 от 25.03.2020 на сумму 201988,00 по инициативу ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог заключен. Выполнение планируется в апреле 2020 года, второй контракт на сумму 2685027,05 находится на стадии заключения
65 938,00	38 464,10	58	Обеспечена деятельность ИКУ "Благоустройство"
87 646,47	4 306,20	5	10%. Оплачен подъезд 2019 года, отремонтирована крыша Молодежная д. 1 г. Ступино, заключен контракт на ремонт муниципальных квартир
63 092,98	2 407,20	4	Произведена оплата за ремонт подъездов, выполненный в 2019 году (субсидия УК)
63 092,98	2 407,20	4	Произведена оплата за ремонт подъездов, выполненный в 2019 году (субсидия УК)
24 553,04	1 899,00	8	0
24 553,04	1 899,00	8	Выполнен и оплачен ремонт кровли по ул. Молодежная, г. Ступино. Заключен контракт 11.03.2020 № 14-А на выполнение ремонтных работ по ремонту квартир в г.о. Ступино на сумму 888158,22 в настоящий момент работы не выполнены в полном объеме
436 427,72	90 310,80	20,70	

МЫ

А.С. Туманов