

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы III
«Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса и связи в городском округе Ступино»

наименование программы

за 2019 г.

Наименования муниципальной подпрограммы, мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	тыс. руб.		
1	2	3	4	5
1. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения городского округа Ступино	25 620.0	25 407.96	99.17	
1.1. Выполнение комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа Ступино (установка металлического барьерного ограждения; установка перильного ограждения; установка, замена, ремонт, демонтаж дорожных знаков, замена щитков дорожных знаков, устройство, ремонт искусственных неровностей.	3 965.0	3 945.90	99.52	Заключен и исполнен муниципальный контракт №361-а от 21.11.2018 г. , Заключен и исполнен муниципальный контракт №142-а от 09.09.2019, Заключен и исполнен муниципальный контракт №178-а от 25.10.2019 г
1.2. Устройство заездных карманов и посадочных площадок	10 435.3	10 435.24	100.00	Заключены и исполнены муниципальные контракты №68-А от 13.06.2019 г. и №150-А от 11.09.2019 г. и №179-А от 25.10.2019

1.3. Нанесение дорожной разметки	6 241.0	6 240.60	99.99	Заклучен и исполнен муниципальный контракт №43-А от 06.05.2019 г. Заклучен и исполнен муниципальный контракт №89-А от 23.07.2019 г.
1.4. Установка светофоров Т.7 и г-образных опор для пешеходных переходов	1 773.7	1 583.01	89.25	Заклучены и исполнены муниципальные контракты №411-а от 27.11.2018 г., №152-а от 13.09.2019 г., №181-А от 01.11.2019 г. Снижение произошло во время конкурентных процедур
1.5. Разработка оснащения и обустройства транспортной инфраструктурой дорог (улиц) для транспортной безопасности	2 705.0	2 703.21	99.93	Заклучен и исполнен муниципальный контракт №87-а от 29.05.2018 г
1.6. Обеспечение материально-техническими средствами деятельности ЮИД	500.0	500.00	100.00	
1.7. Выполнение работ по установке недостающих, замене существующих автопавильонов, восстановлению остановочных посадочных площадок на автобусных остановках	0.0	0.00		Мероприятия не запланированы

1.8 Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по ремонту, устройству заездных карманов, посадочных площадок, тротуаров и парковок в ходе выполнения подрядных работ по ремонту , устройства заездных карманов, посадочных площадок, тротуаров и парковок городского округа Ступино

Итого по подпрограмме

			Мероприятия не запланированы
0.0	0.00	0.00	
25 620.00	25 407.96	99.17	

Координатор муниципальной программы

(подпись)

Заместитель главы администрации
Д.А. Фунтиков