

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы "Жилище городского округа Ступино"
за 2018 год**

№	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
		тыс. руб.	тыс. руб.	%	
Подпрограмма 1	Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий	100	100,00	100,00	-
Мероприятие 1.1	Содействие развитию жилищного строительства, в том числе реализации проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства и Договоров о развитии застроенных территорий.	0	0	0,00	Предоставление отчетности в Министерство строительного комплекса Московской области. Формирование прогнозных данных ввода жилых домов, в том числе экономического класса. Достижение плановых показателей ввода жилых домов, в том числе экономического класса. Введено в эксплуатацию 57,08 тыс. кв.м. жилья экономического класса. Разработаны дорожные карты на объекты незавершенного строительства (7 объектов), достигнуты плановые показатели, улучшен архитектурный облик округа. Приняты меры к завершению строительства многоквартирных домов ООО "АСКО", завершилось строительство многоквартирного дома в микрорайоне "Юго-Западный" на 491 жилое помещение, площадью 48909,48 кв.м. Продолжается строительство жилого комплекса в границах ул. Овражная, ул. Горького г. Ступино, проведена работа по созданию условий к продолжению строительства (реконструкция, перенос линий электроснабжений, линий связи и пр.). Началось строительство нового дома в границах ул. Овражная, ул. Горького г. Ступино на 189 квартир под переселение.
Мероприятие 1.2	Мониторинг ввода жилья, в том числе экономического класса за счет всех источников финансирования	0	0	0,00	Предоставление отчетности в Министерство строительного комплекса Московской области. Формирование прогнозных данных ввода жилых домов, в том числе стандартного жилья. Достижение плановых показателей ввода жилых домов, в том числе стандартного жилья. Введено в эксплуатацию 72,0 тыс. кв.м. жилья стандартного жилья.
Мероприятие 1.3.	Создание условий для рынка доступного жилья, развития жилищного строительства	100	100	100,00	Продолжается работа по проведению проектно-изыскательных работ по строительству школы в микрорайоне "Надежда" г. Ступино, проводится разработка обоснования санитарно-защитной зоны для строительства школы; подготовлена документация на проектные работы на строительство трансформаторной подстанции к школе в квартале "Юго-Западный"; продолжают работы по проектированию новой школы в микрорайоне "Юго-Западный" на 825 мест; проведена прокладка водовода к объекту муниципальной собственности; разработке проекта границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Казанская, XVIIIв.", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Ступино, село Киясово; государственной экспертизе проектной документации по объекту: «3-этажный 22-квартирный дом для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Михнево, ул. Советская, напротив д. 33а», выполнению проектно-изыскательских работ по объекту строительства: "Газификация д. Тишково, Московская область, городской округ Ступино," "Строительство сети газораспределения по адресу: Московская область, городской округ Ступино, с. Шугарово, ул. Донбасская", "Выполнению работ по аварийному восстановлению с выносом сетей электроснабжения КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ и кабельной линии связи по адресу: Московская область, г. Ступино ул. Горького, ул. Овражная, ул. Тургенева, ул. Гоголя; проектно-изыскательским работам по объекту: «Проектирование комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи и телекоммуникаций внутриквартальных сетей по адресу:

					Московская область, г. Ступино микрорайон «Надежда»; выполнению проектно – изыскательских работ и работ по подключению (технологическому присоединению): «Проектирование и подключение (технологическое присоединение) комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, предназначенных для обеспечения объекта капитального строительства местного значения – строящаяся школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.Ступино микрорайон Юго-Западный»; др. Неосвоение денежных средств по мероприятиям: разработка ПИР на пристройку СОШ №1 и Михневской школе, произошла из-за отсутствия согласования Министерством образования МО проектов.
Мероприятие 1.4.	Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов	0	0	0,00	Ввод в эксплуатацию жилых домов, признанных проблемными в установленном законодательством порядке, защита прав граждан-пострадавших соинвесторов. Разработаны дорожные карты на проблемные объекты, идет поиск инвесторов (соинвесторов). Проводятся встречи с инициативными группами граждан, даются разъяснения.
Подпрограмма 2	Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке	399726,95	245161,8	61,33	-
Мероприятие 2.1.	Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, при реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	399726,95	245161,8	61,33	Сформирован и согласован с министерством строительного комплекса Московской области перечень жилых помещений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с разбивкой по финансированию. Заключено соглашение о предоставлении субвенции. Переселяемым гражданам вручены уведомления, подписываются соглашения о предоставлении выкупной стоимости. Продолжается строительство жилого комплекса в границах ул. Овражная, ул. Горького г. Ступино, проведена работа по созданию условий к продолжению строительства (реконструкция, перенос линий электроснабжений, линий связи и пр.). Началось строительство нового дома в границах ул. Овражная, ул. Горького г. Ступино на 189 квартир под переселение. Завершено строительство многоквартирного дома в п. Михнево под переселение. Переселено 47 человек, расселено 22 жилых помещений. Переселена 1 семья в п. Жилево.
Подпрограмма 3	Обеспечение жильём молодых семей	8351,7	8351,7	100,00	-
Мероприятие 3.1.	Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	8351,7	8351,7	100,00	Заключено соглашение о предоставлении субвенции между муниципальным образованием и министерством строительного комплекса. Вручены свидетельства 7-ми молодым семьям, реализовало свое право на субсидию 7 семей.
Подпрограмма 4	Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа	37304	33331,259	89,35	Экономия денежных средств
Мероприятие 4.1.	Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	37304	33331,259	89,35	Аукционные процедуры проведены на 100 % имеющихся лимитов, заключено 16 муниципальных контрактов. Обеспечены жильём 16 человек.
Подпрограмма 5	Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей	0	0	0,00	-
Мероприятие 5.1.	Предоставление семьям, имеющим семь и более детей жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	0	0	0,00	Ведется выявление семей, имеющих семь и более детей, для предоставления жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Подпрограмма 6	Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством	0	0	0,00	-

Мероприятие 6.1.	Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	0	0	0,00	Предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого помещения отдельным гражданам, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Мероприятие 6.2	Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	0	0	0,00	Предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Мероприятие 6.3	Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»	0	0	0,00	Предоставление мер государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»
Подпрограмма 7	Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в Ступинском муниципальном районе	6826,1	6826,1	100,00	-
Мероприятие 7.1.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма	6826,1	6826,1	100,00	Ведение учета граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма Повышение доли семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. За отчетный период жилье предоставлено 2-м семьям.
Подпрограмма 8	Социальная ипотека	0	0	0,00	-
Мероприятие 8.1	Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту	0	0	0,00	Ведется работа по выявлению участников Подпрограммы

Заместитель главы администрации городского округа Ступино

Фунтиков Д.А.

исл. Куманцова В.Ю. 6442539