

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы III
«Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса и связи в городском округе Ступино»

наименование программы

за 2018 г.

(квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Наименования муниципальной подпрограммы, мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	тыс. руб.		
1	2	3	4	5
1. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения городского округа Ступино	29055.3	26231.72	90.28	
1.1. Выполнение комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа Ступино (установка металлического барьерного ограждения; установка перильного ограждения; установка, замена, ремонт, демонтаж дорожных знаков, замена щитков дорожных знаков, устройство, ремонт искусственных неровностей.	1 717.8	1 700.60	99.00	Заключен муниципальный контракт №175-А от 10.09.2018. Снижение цены контракта по итогу проведения конкурентных процедур
1.2. Устройство заездных карманов и посадочных площадок	17 536.0	16 354.92	93.26	Заключены муниципальные контракты №163-А от 15.08.2018г., №176-А от 11.09.2018 г. Снижение цены контракта по итогу проведения конкурентных процедур

1.3. Нанесение дорожной разметки	2 001.5	2 001.43	100.00	Муниципальный контракт от 29.05.2018г. №79-А исполнен в полном объеме
1.4. Установка светофоров Т.7 и г-образных опор для пешеходных переходов	2 044.0	1 267.37	62.00	Контракт заключен 22.10.2018г. №197-А. Снижение цены контракта в итоге проведения конкурентных процедур
1.5. Разработка оснащения и обустройства транспортной инфраструктурой дорог (улиц) для транспортной безопасности	2 600.0	2 574.50	99.02	Контракт заключен 29.05.2018г. №87-А. Снижение цены контракта в итоге проведения конкурентных процедур
1.6. Обеспечение материально-техническими средствами деятельности ЮИД	500.0	500.00	100.00	
1.7. Выполнение работ по установке недостающих, замене существующих автопавильонов, восстановлению остановочных посадочных площадок на автобусных остановках	2 656.0	1 832.90	69.01	Заключен муниципальный контракт №177-А от 06.09.2018 г. По факту выполнения работ
Итого по подпрограмме	29 055.30	26 231.72	90.28	

Координатор муниципальной программы

(подпись)

Заместитель главы администрации
Д.А. Фунтиков