

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

по исполнению показателей муниципальной программы «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино»
за 2019 г.

Муниципальная программа содержит 23 показателя, из них 14 приоритетных целевых показателей и 9 показателей муниципальной программы.

За 2019 г. достигли запланированного значения 14 показателей. Не выполнено – 9 показателей.

По подпрограммам:

Подпрограмма I «Чистая вода» содержит 3 показателя, из которых все выполнены:

- «Чистая вода. Обеспечение качественной водой каждой квартиры Подмосковья» 18,63 балла.
- «2019 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки». Запланировано и выполнено 3 объекта.
- Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения 97%.

Подпрограмма II «Очистка сточных вод» содержит 3 показателя, из которых выполнено 2:

- «2019 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций»;
- «Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»

Не выполнен показатель «Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод». Средства на исполнение данных мероприятий запланированы в Государственной программе Московской области на 2023-2024 годы.

Один показатель будет выполнен по итогам года.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» содержит 6 показателей, из которых выполнено 3.

Не выполнены показатели:

- «Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод». Запланировано 30%. Достигнуто 0. Два раза объявлялся конкурс на привлечение кредитных средств. Предложений от банков не поступило;
- «Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков». Запланирован 1 объект – строительство котельной Михнево-3. Выполнено 0. Банкротство подрядчика. Контракт расторгнут. Выставлены штрафные санкции. Перезаключение контракта с другим подрядчиком;

- «ЖКХ без долгов. Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы». Запланирована оборачиваемость задолженности 25,5 дней. По факту оборачиваемость составила 26,72 дней. Планируется усиление работы по взысканию дебиторской задолженности населения и юридических лиц.

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» содержит 5 показателей. По итогам 2019 года выполнены 2 показателя. Не выполнены показатели по оснащенности приборами учета муниципальных учреждений и МКД, а также по присвоению классов энергоэффективности зданиям, в которых расположены муниципальные учреждения.

Подпрограмма V «Развитие и модернизация электроэнергетики» содержит 3 показателя, 2 из которых выполнены. Один показатель не выполнен, т.к. не в полном объеме исполнены инвестиционные программы электросетевых организаций

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» содержит 3 показателя, из которых 2 выполнены. Не выполнен показатель по актуализации схемы водоснабжения, т.к. актуализированная схема водоснабжения направлена на согласование в Минэнерго. На текущий момент замечаний не поступало. Согласование также не получено.

Координатор муниципальной программы



А.С. Туманов

Аналитическая записка

о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино»
за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино» утверждена постановлением администрации от 27.12.2017 г. № 361-п.

Содержит шесть подпрограмм:

Подпрограмма I «Чистая вода»

Подпрограмма II «Очистка сточных вод»

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма V «Развитие и модернизация электроэнергетики»

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма».

На 2019 г. с учетом внесенных изменений по программе предусмотрено финансирование в объеме 597 627,72 тыс.руб., в том числе:

- бюджет городского округа Ступино 223 668,98 тыс.руб.;
- бюджет Московской области 11 813,72 тыс.руб.;
- внебюджетные источники всего 326 854,42 тыс.руб.

За 2019 года исполнение программы составило 239 525,61 тыс.руб. или 42,59% по финансированию (218 664,31 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино, 3 195,20 за счет средств бюджета Московской области, 17 666,10 тыс.руб. за счет внебюджетных источников).

По подпрограмме I «Чистая вода» на 2019 г. предусмотрено финансирование в объеме 31 339,81 тыс. руб. в том числе:

- бюджет городского округа Ступино 25 139,81 тыс.руб.;
- внебюджетные источники всего 6 800,0 тыс.руб.

Реализованы следующие мероприятия:

- введены в эксплуатацию станции очистки (обесфторивания) питьевой воды на ВЗУ-1 и ВЗУ-2 п. Малино, станция комплексной очистки на ВЗУ с. Ситне-Щелканово. Оплата подрядчику будет произведена в 3 квартале. Объявлены конкурентные процедуры на ПИР и геофизическое обследование сельских ВЗУ. На постоянной основе проводится мониторинг выполнения работ на ВЗУ, ВНС и станциях очистки

По Подпрограмме II «Очистка сточных вод» в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 87 073,80 тыс. руб. в том числе:

- бюджет городского округа Ступино 1 873,50 тыс.руб.;

- внебюджетные источники 85 200,3 тыс.руб.

В 2019 году разработаны проекты очистных с. Большое Алексеевское и Аксиныно. Не определен источник финансирования строительства очистных сооружений. Поданы предложения по внесению изменений в Гос.программу и строительство за счет средств бюджета Московской области. Выполнены работы по ремонту самотечного канализационного коллектора по ул. Льва Толстого п. Михнево. По нескольким мероприятиям фактически источник финансирования не определен. За счет внебюджетных источников мероприятия не выполнялись ввиду отсутствия достаточных собственных оборотных средств у ресурсоснабжающего предприятия – МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино.

По Подпрограмме III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 376 441,30 тыс. руб. в том числе:

- бюджет городского округа Ступино 191 604,60 тыс.руб.;
- бюджет Московской области 10 813,72 тыс.руб.;
- внебюджетные источники 174 023,0 тыс.руб.

Исполнение подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Ступино составило 97,9%.

Выделены субсидии РСО на обеспечение расходов. Выполнен ремонт четырех участков теплотрасс г. Ступино по ул. Куйбышева (два участка), от Химчистки до МЖК, по ул. Чайковского общей протяженностью 1557 пог.м. Выполнен ремонт водопровода ул. Екиматовская п. Михнево, по ул. Куйбышева г. Ступино, с. Ситне-Щелканово, д. Суково.

На постоянной основе проводится мониторинг, рассмотрение и содействие в утверждении инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. По инвестиционной программе МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино получены замечания от Министерства энергетики Московской области. Программа направлена на корректировку.

Разработаны семь проектов котельных, прошедших государственную экспертизу. Требуется финансирование строительства из бюджета Московской области.

Выполнен первый этап строительства котельной Михнево-3. ООО НПО "МонтажСпецСтрой" объявили банкротство - администрация г.о. Ступино выставила штрафные санкции. Контракт расторгнут.

За счет внебюджетных источников (средства, предусмотренные в тарифах на коммунальные услуги, МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино выполнены следующие работы: выполнен ремонт перекрытий и крепление опорных балок, ремонт фундамента под котлоагрегат в котельной п. Жилево. Произведен ремонт здания котельной п. Левая Пойма. Выполнен ремонт кровли котельной с. Шугарово, котельной с. Мещерино. Выполнена

замена 3 водоподогревателей в котельной с. Большое Алексеевское. Приобретен теплообменный аппарат в котельную д. Леонтьево. Поставка комплекса дозирования реагентов ХВП для горячего водоснабжения. Низкий процент выполнения мероприятий за счет внебюджетных источников обусловлен недостаточным объемом собственных оборотных средств РСО.

По Подпрограмме IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 45 931,12 тыс. руб. в том числе:

- бюджет городского округа Ступино 4 100,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники 41 831,12 тыс.руб.

Произведена замена 355 ламп накаливания в муниципальных учреждениях на энергосберегающие. На постоянной основе производится мониторинг потребления энергоресурсов. Произведена замена приборов учета в детс.садах №19,20,28, Малинском и Кузьминском ДК. Установлены приборы учета холодной воды в Усадовской СОШ, тепла - в Белопесоцком и Левопойменском ДК. Выполнена поверка приборов учета электроэнергии в двух зданиях ПМК "Металлург", поверка прибора учета тепла в ПМК "Романтик". Произведена замена газового оборудования, котла и дымохода в Семеновском и Хуторском ДК. Произведена замена 355 ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные в Малинском детск.саду, Дубневской, Белопесоцкой и Михневской библиотеках. Средства предусмотрены в программах "Образование", "Молодежь", "Культура".

Выполнено проектирование котельной в с. Ситне-Щелканово. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Выполнен ремонт ЦТП-1 мкр. "Б" г. Ступино.

На постоянной основе производится мониторинг потребления энергоресурсов в МКД.

По Подпрограмме V «Развитие и модернизация электроэнергетики» на 2019 год предусмотрено финансирование 19 000,0 тыс.руб. за счет внебюджетных источников. В мероприятия инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» и «Мособлэнерго» реализовывались не в полном объеме.

По Подпрограмме VI «Обеспечивающая подпрограмма» на 2019 год предусмотрено финансирование в объеме 2 551,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Ступино.

Актуализирована схема теплоснабжения городского округа. Три сотрудника прошли повышение квалификации

Координатор муниципальной программы



А.С. Туманов