


Оценка результатов реализации муниципальной подпрограммы II
«Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
наименование программы

за 2 кв. 2022 г.

№ п/п	Основные мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя	Достигнутое значения показателя
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог	км/тыс. кв. м	0	0	0
2.	Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) общего пользования местного значения (оценивается на конец года)	км/тыс. кв. м	11.998/83.9874	4.332/30.3225	0/0
		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек на 100 тыс. населения	9.5	9.477	6.73
		Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)	машиномест	400	0	0

Координатор муниципальной программы



(подпись)

Заместитель главы администрации
М.В. Жуков

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы II
«Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»


наименование программы

за 2 кв. 2022 г.

Наименования муниципальной подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий
	тыс. руб.	тыс. руб.		
1	2	3	4	5
1. Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано
1.1. Мероприятие 2.1. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано
2. Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения	268701.85	71484.71	26.60	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.1. Мероприятие 5.1. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	52158.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.2. Мероприятие 5.2. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.

2.3. Мероприятие 5.51. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (реализация концепции по развитию территории городского округа Ступино Московской области)	29460.76	881.17	2.99	Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.4. Мероприятие 5.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	161164.09	68179.73	42.30	Заключены и исполнены муниципальные контракты №3,4,5,6-а от 24.01.2021. Заключены муниципальные контракты №2, 3, 4-а от 01.02.2022.Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.5. Мероприятие 5.6. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	25919.00	2423.81	9.35	Оплата по муниципальному контракту №166 от 09.11.2021. Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал.
2.6. Мероприятие 5.7. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)	0.00	0.00	0.00	Выполнение мероприятий не запланировано.
Итого по подпрограмме	268701.85	71484.71	26.60	

Координатор муниципальной программы


(подпись)

Заместитель главы администрации
М.В.Жуков

Аналитическая записка

исполнение по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
подпрограмма «Дороги Подмосковья»
за 1 полугодие 2022 года

Показателя «Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» план 4,332 км на 1 тыс кв.м /30,3225 , факт 0. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 49-А от 20.04.2022, 40-А от 18.04.2022, 106-А от 30.06.2022. Срок исполнения 31.12.2022.

Показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях» составил 6,73 чел./100тыс.населения.

Исполнение показателя «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети» не запланировано.

Основное мероприятие 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения».

План на 2022г. - 268 701,85 тыс. рублей., в т.ч. за счет средств:

бюджета Московской области - 49 550 тыс.руб.

местного бюджета – 219 151,85 тыс.руб.

Факт - 71 484,7 тыс. рублей, в т.ч за счет средств:

местного бюджета 71 484,7 тыс.руб., исполнение 32,62 %.

На Мероприятие 5.5 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» округа запланировано 161 164,09 тыс. руб., за 1 полугодие исполнено 68179,73 тыс. руб. Исполнение составляет 42.3%.

Исполнены муниципальные контракты №2-а, 3-а, 4-а, 6-а от 27.01.2021 на содержание автомобильных дорог местного значения. В рамках муниципальных контрактов выполнялись работы: уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги (в полосе отвода),очистка дороги от снега автогрейдерами; подметание снега с проезжей части улиц и площадей плужно-щеточными снегоочистителями на базе автомобиля; удаление снежных накатов и наледи автогрейдерами; россыпь пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной на проезжей части улиц; очистка дороги от снега автогрейдерами; россыпь крупного песка; очистка тротуаров от снега механизированная; очистка тротуаров от снега вручную; россыпь пескосоляной

смеси на тротуарах механизированная; очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда; россыпь противогололедных материалов вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха; очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля; уборка снега с проезжей части улиц с формированием снежного вала автогрейдерами с последующей погрузкой снега ковшовыми погрузками с ковшом 1м³ и вывозом снега на 10 км. автомобилями;

Заключены муниципальные контракты №2-а, 3-а, 4-а от 24.01.2022 на содержание автомобильных дорог местного значения. В рамках муниципальных контрактов выполнялись работы: уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги (в полосе отвода), очистка дороги от снега автогрейдерами; подметание снега с проезжей части улиц и площадей плужно-щеточными снегоочистителями на базе автомобиля; удаление снежных накатов и наледи автогрейдерами; россыпь пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной на проезжей части улиц; очистка дороги от снега автогрейдерами; россыпь крупного песка; очистка тротуаров от снега механизированная; очистка тротуаров от снега вручную; россыпь пескосоляной смеси на тротуарах механизированная; очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда; россыпь противогололедных материалов вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха; очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля; уборка снега с проезжей части улиц с формированием снежного вала автогрейдерами с последующей погрузкой снега ковшовыми погрузками с ковшом 1м³ и вывозом снега на 10 км. автомобилями; подметание улиц и площадей подметально-уборочными машинами, подметание лотков улиц и площадей подметально-уборочными машинами с увлажнением; подметание лотков улиц и площадей вакуумно-подметальными машинами; мойка лотков улиц и площадей поливомоечными машинами, мойка проезжей части улиц и площадей поливомоечными машинами; поливка проезжей части улиц и площадей поливомоечными машинами; очистка тротуаров: вручную; очистка автобусных остановок от пыли и мусора вручную; очистка и мойка стен автопавильонов; очистка урн от мусора с встряхиванием или выбрасыванием мусора и отноской его; окраска стоек дорожных знаков, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи высоконапорной мойкой или щеткой; нанесение вертикальной разметки; восстановление проезжей части грунтовых дорог автогрейдером, скашивание

травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55-80 л.с., ширина окашивания до 2 м; скашивание травы ручными газонокосилками: на газонах при наличии деревьев и кустарников более 150 шт. на 1 га; очистка прикромочных лотков вдоль борта от грязи вручную с погрузкой с использованием погрузчика и перевозкой до 10 км.; замена люков чугунных с решеткой дождеприемных колодцев и камер; замена щитков дорожных знаков; замена стоек дорожных знаков; демонтаж дорожных знаков; засыпка щебнем промоин и ям на откосах и бермах с тромбованием: грунт II группы; заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м; разборка бортовых камней на бетонном основании; установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий; ремонт бордюров с внутренней обшивкой.

Заключен муниципальный контракт 23-а от 15.03.2022 на выполнение работ по ямочному ремонту на автомобильных дорогах местного значения. За 2 квартала 2022 года выполнен ремонт 2767 ям.

По Мероприятию 5.6 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» произведена оплата по муниципальному контракту от 09.11.2021 №166-А «На выполнение работ по обустройству автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино подъезд к д. Николо-Тители и Ленково-Каверино-Тютюково в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2021г».

Мероприятие 5.51 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (реализация концепции по развитию территории городского округа Ступино Московской области)» не выполнялось.

Заместитель главы администрации



М.В.Жуков