

**Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы  
«Формирование современной комфортной городской среды» за январь - сентябрь 2020 года**

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)  | Утвержденный объем финансирования 2020 год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения №5 к Порядку  |
|--|---|----------------------|---|---|
| 2  | 3   | 4                    |   | 5   |
| Подпрограмма 1 Комфортная городская среда  | 49 119,64   | 10 009,20            | 21,44%                                      |   |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области   | 44 594,43   | 10 009,20            | 0   | 0   |
| Мероприятие 1.4. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области   | 23 529,83   | 0,00                 | 0   | Заключены 4 контракта и начато выполнение работ по комплексному благоустройству 24 дворовых территорий. Заключен контракт по предоставлению видеозаписи по системе "Безопасный регион". |
| Мероприятие 1.6. Устройство контейнерных площадок  | 8 064,60  | 3 139,90             | 39%   | Выполнено устройство 70 контейнерных площадок в стадии заключения еще 4 контракта   |
| Мероприятие 1.7. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  | 13 000,00   | 6 869,30             | 52,8%                                       | Разработана концепция сквера Металлургов. Выполняются работы по устройству сквера Новикова в г. Ступино   |
| Основное мероприятие 2. Формирование комфортной городской среды  | 4 525,21  | 0,00                 | 0   |   |
| Мероприятие 2.1. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»   | 1 995,20  | 0,00                 | 0   | Разработанный проект на устройство капитального ремонта электросетевого хозяйства по ул. Службина г. Ступино направлен в "Мособлэкспертизу"   |
| Мероприятие 2.1.2. Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха  |   | 0,00                 | 0   | 0   |
| Мероприятие 2.2. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области |   | 0,00                 | 0   | 0   |
| Мероприятие 2.3. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий  | 0,00  | 0,00                 | 0   | 0   |
| Мероприятие 2.7. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий   | 0,00  | 0,00                 | 0   | 0   |
| Мероприятие 2.8. Ремонт дворовых территорий  | 2 530,01  | 0,00                 | 0   | Выполняется ремонт дворовых территорий в д. Дубнево ул. Новые Дома  |
| Мероприятие 2.9. Приобретение коммунальной техники   |   | 0,00                 | 0   | 0   |

|  |            |            |        |  |
|--|------------|------------|--------|--|
| ство территорий  | 253 758,39 | 202 336,68 | 79,7%  | Оплачена электроэнергия на уличное освещение в количестве 15,6 млн. кВтч на сумму 104,7 млн.руб. произведена замена опор со светильниками 32 шт., установка новых светильников -653, замена 4,5 тыс. ламп, замена 1345 шт. дросселей   |
| злечение комфортной среды<br>ниципального образования                        | 253 758,39 | 202 336,68 | 79,7%  |  |
| з, ремонт объектов благоустройства, в  | 35 100,00  | 11 788,92  | 33,6%  | Производится уборка и озеленение общественных территорий   |
| з, ремонт и восстановление уличного  | 123 500,00 | 107 540,50 | 87%    | с 01.01.2020 заключены два контракта на поставку электрической энергии. Оплачена электроэнергия на уличное освещение в количестве 15,6 млн. кВтч на сумму 104,7 млн.руб. произведена замена опор со светильниками 32 шт., установка новых светильников -653, замена 4,5 тыс. ламп, замена 1345 шт. дросселей и пускорегулирующей арматуры, замена провода СИП 14,5 км,   |
| ия благоустройства территории<br>онта асфальтового покрытия дворовых         | 34 485,39  | 32 713,16  | 60%    | заключены 4 контракта (электронный аукцион) по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям один контракт по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям. Заключены 4 контракта по ямочному ремонту дворовых территорий. Заключен один контракт на устройство тротуаров. Один контракт исполнен. Один контракт заключен на ремонт дворовых территорий (софинансирование) 1 контракт по памятникам Полякова и контракт по Семеновскому |
| обеспечение деятельности (оказание<br>жений в сфере благоустройства          | 55 938,00  | 48 464,10  | 86,6%  | Обеспечена деятельность МКУ "Благоустройство"  |
| пов мусора и снега   | 4 735,00   | 1 830,00   | 38,6%  | Производится ликвидация несанкционированных свалок   |
| ловий для обеспечения комфортного<br>квартирных домах                        | 44 386,05  | 16 697,52  | 37,60% | Оплачены подъезды 2019 года, отремонтирована кровля Молодежная д. 1 г. Ступино, заключено два контракта на ремонт муниципальных квартир  |
| иведение в надлежащее состояние<br>х домах                                   | 20 163,75  | 13 120,20  | 12%    | Произведена оплата за ремонт подъездов, выполненный в 2019 году (субсидия УК).   |
| ъездов в многоквартирных домах   | 20 163,75  | 13 120,20  | 65%    | Произведена оплата за ремонт подъездов, выполненный в 2019 году (субсидия УК).   |
| дание благоприятных условий для<br>квартирных домах, расположенных на<br>сти | 24 222,30  | 3 577,32   | 14,6%  |  |
| е капитального ремонта<br>рритории Московской области                        | 24 222,30  | 3 577,32   | 8,6%   | Выполнен и оплачен ремонт кровли по ул. Молодежная, г. Ступино. Заключен контракт 11.03.2020 № 14-А на выполнение ремонтных работ по ремонту квартир в г.о. Ступино на сумму 888158,22 в настоящий момент работы не выполнены в полном объеме. Заключен второй контракт по ремонту квартир   |
| грамме   | 347 264,08 | 229 043,40 | 66%    |  |

Координатор муниципальной программы

Е.В. Акуличев