

**Отчет  
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование муниципального образования городской округ Ступино  
 Наименование проекта Создание детской площадки для детей младшего и школьного возраста  
 (с развлекательными и спортивными комплексами) в д. Каверино

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Причины отклонения					
	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2			ДС3				
1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13 = 5 - 9	
918 640,00	547 740,00	361 710,00	9 190,00	798 527,23	547 740,00	244 575,77	6 211,46	621 146,34	370 359,11	244 575,77	6 211,46	177 380,89	

**2. Сведения об итогах реализации проекта**

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта – 08.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 02.12.2021 г.

5. К отчету прилагаются на \_1\_ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шестакова Е.М.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Мужальских С.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.