

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800
Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22
E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Ступино Московской области об исполнении контракта от 17.07.2023 № 163479-23, на выполнение работ по ремонту фасада МБОУ СОШ №2 по адресу: Московская обл. г. Ступино ул. Колхозная влад. 173

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 17.10.2023 № 150вн-220/1.2.1-4;
2. Распоряжения от 20.10.2023 № 318-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 17.07.2023 №163479-23, на выполнение работ по ремонту фасада МБОУ СОШ №2 по адресу: Московская обл. г. Ступино ул. Колхозная влад. 173.

Проверяемый период: с 17.07.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «20» октября 2023 г. по «23» октября 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительные соглашения;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Сравнительная ведомость;
- Акт освидетельствования скрытых работ;
- Общий журнал работ;
- Банковская гарантия.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

В представленных исполнительных документах выявлены следующие нарушения:

В КС-2 указан неверный коэффициент тендерного снижения, но на общую сумму не влияет.

В КС-3 неверно указана дата контракта.

В счете на оплату допущены ошибки в заполнении столбцов «Кол-во», «Цена».

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Представить недостающие документы.
3. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.