

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 12.05.2022 № 71-А на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области (лот 2)

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 29.08.2022 № 150исх-1726/13-8;
2. Распоряжения от 31.08.2022 № 343-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 12.05.2022 № 71-А, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области (лот 2).

Проверяемый период: с 12.05.2022 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 3 рабочих дня с «31» августа 2022 г. по «02» сентября 2022 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату;
- Общий журнал работ (скан);
- Материалы фотофиксации;

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено:

Объемы выполненных работ разнятся с объемами указанными в локальной смете;

- по отдельным видам работ увеличение (уменьшение) объемов работ превышает 10%.

В счетах неверно указана цена работы.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Заключить дополнительное соглашение на изменение объема выполненных работ, разместить в системах ПИК ЕАСУЗ И ЕИС. Предусмотреть в дополнительном соглашении правильность написания адресов по 3 объектам;
2. Внести исправления в исполнительную документацию.