

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 11.05.2023 № 70-А на выполнение работ по устройству освещения пешеходной зоны по ул. Андропова, г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области (от ул. Бахарева до ул. Калинина)

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 21.06.2023 № 150вн-333/13-7;
2. Распоряжения от 26.06.2023 № 178-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 11.05.2023 № 70-А, на выполнение работ по устройству освещения пешеходной зоны по ул. Андропова, г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области (от ул. Бахарева до ул. Калинина).

Проверяемый период: с 11.05.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «28» июня 2023 г. по «29» июня 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительный соглашения;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату;
- Банковская гарантия.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

Проверка полноты и правильности документации, направляемой исполнителем заказчику в соответствии с условиями контракта, и предоставляемой заказчиком для исполнения обязательств по оплате

В представленных исполнительных документах выявлено.

В КС-2 неверно прописано наименование объекта и стройки работ, в п. 25,25.1,25.2 объемы выполненных работ отличны от Исполнительной сметы, хотя стоимость данных работ такая же как в исполнительной смете, в п.31,32 превышен объем выполненных работ.

В счете-фактуре неверно указана цена (тариф) за единицу измерения.

В счете неверно учтена сумма аванса.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.