

**Отчет
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование муниципального образования образования городской округ Ступино
 Наименование проекта Благоустройство центральной площади общей площадью 2600 кв. м.

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.	Причины отклонения					
	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2			ДС3				
1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13 = 5 - 9	
5 235 290,00	3 704 780,00	1 478 150,00	52 360,00	5 148 087,11	3 704 777,15	1 393 939,84	49 370,12	4 937 011,98	3 493 702,02	1 393 939,84	49 370,12	211 075,13	✓

2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта - 29.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 27.11.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шестакова Е.М.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Мужальских С.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

" ___ " _____ 20 ___ г.